




REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
 **GRAD PULA-POLA**
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
 **CITTÀ DI PULA-POLA**
IL SINDACO

KLASA:361-01/24-01/7
URBROJ:2163-7-01-01-0019-24-4
Pula, 10. svibanj 2024.

GRADSKOM VIJEĆU
GRADA PULA - POLA

**PREDMET: Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne
infrastrukture za 2023. godinu
- dostavlja se**

Gradonačelnik Grada Pula - Pola, dana 10. svibnja 2024. godine, donio je Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, za Grad Pula - Pola.

Budući je člankom 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine RH br. 68/18, 110/18-OURRH i 32/20), propisano da gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu i to istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave, dostavljamo predmetno Izvješće na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se dr.sc. Filip Zoričić, gradonačelnik Grada Pula - Pola, dr.sc. Ivona Močenić, zamjenica gradonačelnika Grada Pula - Pola, Bruno Cergnul, zamjenik gradonačelnika Grada Pula - Pola, Samanta Barić, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, investicije i razvojne projekte, Martina Šajina Mihovilović, zamjenica pročelnice i Igor Bukarica, pomoćnik pročelnice Upravnog odjela za urbanizam, investicije i razvojne projekte, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća vezano uz podneseni akt, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK
dr.sc. Filip Zoričić, prof.



Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost i vjerodostojnost.



Na temelju članka 39. Statuta Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula – Pola br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Pula - Pola, na sjednici održanoj dana ____2024. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, KLASA:361-01/24-01/7, URBROJ:2163-7-04-04-0450-24-3 od 10. svibnja 2024. godine.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenim novinama – Bollettino ufficiale Pula – Pola.

KLASA:361-01/24-01/7
URBROJ:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULA – POLA

PREDSJEDNICA
Marija Marković-Nikolovski

Na osnovu članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18 – OUSRH i 32/20) i članka 61. Statuta Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola br. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13. 2/18, 02/20, 4/21 i 5/21), Gradonačelnik Grada Pula - Pola dana 10. svibnja 2024. godine, donosi

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula – Pola br. 13/22, 09/23 i 22/23) u nastavku teksta Program, utvrđen je opis poslova s procjenom troškova za građenje komunalne infrastrukture na području Grada Pula - Pola te iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Programom su utvrđeni objekti komunalne infrastrukture čija se priprema za izgradnju i izgradnja planirala tijekom 2023. godine.

Ovo izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 01.01. do 31.12.2023. godine.

1. NERAZVRSTANE CESTE

Planirana i realizirana financijska sredstva za pripremu i izgradnju nerazvrstanih cesta iz točke II. Programa za 2023. su sljedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (eura)	Realizirana financijska sredstva (eura)
1.	Fažanska cesta, cca.1,6 km rekonstrukcija s izgradnjom kružnog raskrižja s nogostupima, javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom – priprema i izgradnja	23.695,05	12.529,19
2.	Marulićeva ulica, cca. 510 m	500,00	459,55
3.	Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu, cca 550 m', rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	6.600,00	6.527,10
4.	Valdemuška ulica, cca 240 m, rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	500,00	497,71
5.	Trg Republike, cca. 895 m - rekonstrukcija	48.300,00	32.837,50
6.	Ulica Marsovo polje, cca. 750 m – rekonstrukcija - priprema	8.000,00	5.175,00
	UKUPNO:	87.595,05	58.026,05



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

Troškovi u ukupnom iznosu od **58.026,05 eura**, a koji se odnose na pripremu i izgradnju nerazvrstanih cesta prema točki II. Programa, financirani su iz Proračuna Grada Pula - Pola za 2023. godinu i to iz sredstava komunalnog doprinosa.

2. JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

Planirana i realizirana financijska sredstva za pripremu i izgradnju javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila iz točke III. Programa su sljedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (eura)	Realizirana financijska sredstva (eura)
1.	Proboj uspona na Kaštel, cca. 80 m – izgradnja	246.494,25	414,76
2.	Pješačka staza Valkane, cca. 230 m- izgradnja	130.000,00	120.417,44
3.	Kupalište Stoja – rekonstrukcija/izgradnja	17.582,00	16.769,33
	UKUPNO:	394.076,25	137.601,53

Troškovi u ukupnom iznosu od **137.601,53 eura**, a koji se odnose na pripremu i izgradnju javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila prema točki III Programa, financirani su iz Proračuna Grada Pula - Pola za 2023. godinu i to iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 125.104,77 eura, iz sredstava spomeničke rente u iznosu od 414,76 eura te iz sredstava spomeničke rente-višak u iznosu od 12.082,00 eura.

3. JAVNA PARKIRALIŠTA

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju javnih parkirališta iz točke IV. Programa su sljedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (eura)	Realizirana financijska sredstva (eura)
1.	Banovčeva ulica, cca 65 m, izgradnja parkirališta (36 PM) te rekonstrukcija prometnice sa izgradnjom nogostupa, javne rasvjete, oborinske odvodnje	221.250,00	210.561,10
	UKUPNO:	221.250,00	210.561,10

Troškovi u ukupnom iznosu od **210.561,10 eura**, a koji se odnose na izgradnju javnih parkirališta prema točki IV. Programa financirani su iz Proračuna Grada Pula - Pola za 2023. godinu i to iz sredstava komunalnog doprinosa.

4. JAVNE ZELENE POVRŠINE

Planirana i realizirana financijska sredstva za pripremu i izgradnju javnih zelenih površina iz točke V. Programa su sljedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (eura)	Realizirana financijska sredstva (eura)
1.	Marsovo polje: 48.868,00 m ² - priprema	40.000,00	3.250,00
2.	Park Grada Graza, cca. 5.400 m ² - priprema	750,00	750,00
3.	Multifunkcionalno igralište Valica, cca. 2.300 m ² - izgradnja	523.317,78	505.848,17
4.	Park i dječje igralište Nobileova/Vukovarska, cca. 645 m ² - rekonstrukcija	162.000,00	154.977,60
5.	Dječje igralište Monte Zaro, cca. 2.860 m ² - rekonstrukcija/izgradnja	1.250,00	1.227,69
6.	Multifunkcionalno igralište u Štinjanu - priprema	3.950,00	2.645,00
	UKUPNO:	731.267,78	668.698,46

Troškovi u ukupnom iznosu od **668.698,46 eura**, a koji se odnose na izgradnju javnih zelenih površina prema točki V. Programa financirani su iz Proračuna Grada Pula - Pola za 2023. godinu i to iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 165.350,29 eura i iz viška sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 503.348,17 eura.

5. JAVNA RASVJETA

Planirana i realizirana financijska sredstva za pripremu i izgradnju javne rasvjete iz točke VI. Programa su sljedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (eura)	Realizirana financijska sredstva (eura)
1.	Javna rasvjeta – Tršćanska ulica, cca. 1,7 km - izgradnja	372.000,00	328.628,17
2.	Javna rasvjeta Putinjina, cca. 130 m– izgradnja	19.908,00	19.337,59
3.	Javna rasvjeta Štinjan; dijelovi ulica Valcereš, Puntizela i Put za Kanalić, cca. 750 m – priprema i izgradnja	9.500,00	9.225,00
	UKUPNO:	401.408,00	357.190,76

Troškovi u ukupnom iznosu od **357.190,76 eura**, a koji se odnose na pripremu i izgradnju javne rasvjete prema točki VI. Programa, financirani su iz Proračuna Grada Pula - Pola za 2023. godinu i to iz sredstava komunalnog doprinosa.

6. GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju groblja i krematorija na grobljima iz točke VII. Programa su sljedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (eura)	Realizirana financijska sredstva (eura)
1.	Izrada projektne dokumentacije za proširenje gradskog groblja Monte Giro u Puli	38.000,00	4.700,00
2.	Izrada projektne dokumentacije za proširenje mjesnog groblja u Štinjanu	7.000,00	3.000,00
3.	Dovršetak investicije izgradnje (dvostruke male niše i zemljana grobna mjesta) na gradskom groblju u Puli	33.000,00	33.000,00
	UKUPNO:	78.000,00	40.700,00

Troškovi u ukupnom iznosu od **40.700,00 eura**, a koji se odnose na izgradnju groblja i krematorija na grobljima prema točki VII. Programa za 2023. godinu financirani su iz vlastitih sredstava poslovanja trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. Pula.

REKAPITULACIJA

Ukupna financijska sredstva koja su realizirana u 2023. godini za građenje komunalne infrastrukture: nerazvrstanih cesta, javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila, javnih parkirališta, javnih zelenih površina, javne rasvjete te groblja i krematorija na grobljima iznose **1.472.777,90 eura**, prema sljedećem:

Točka	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (eura)	Realizirana financijska sredstva (eura)
1	NERAZVRSTANE CESTE	87.595,05	58.026,05
2	JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA	394.076,25	137.601,53
3	JAVNA PARKIRALIŠTA	221.250,00	210.561,10
4	JAVNE ZELENE POVRŠINE	731.267,78	668.698,46
5	JAVNA RASVJETA	401.408,00	357.190,76

6	GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA	78.000,00	40.700,00
	UKUPNO:	1.913.597,08	1.472.777,90

Obrazloženje provedenih aktivnosti tijekom izvještajnog razdoblja:

Fažanska cesta, cca. 1,6 km – financijska sredstva su planirana u iznosu od 23.695,05 EUR, a realizirana su u iznosu od 12.529,19 EUR odnosno 52,88%. Odnose se na sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Fažanska cesta sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Dobivena je tehnička ispravnost na parcelacijski elaborat te je u tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa, a za dio trase sklopljen je ugovor sa ŽUC -om o sufinanciranju izrade tehničke dokumentacije. Planirana nerealizirana sredstva prenesena su u Program građenja za 2024. godinu.

Marulićeva ulica - financijska sredstva su planirana u iznosu od 500,00 EUR, a realizirana u iznosu od 459,55 EUR odnosno 91,91%, za iznos vodnog doprinosa temeljem građevinske dozvole za rekonstrukciju prometnice.

Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu, cca. 550 m - financijska sredstva su planirana u iznosu od 6.600,00 EUR, a realizirana u iznosu od 6.527,10 EUR odnosno 98,90%. Izrađen je idejni projekt i prateća geodetska podloga te je u tijeku ishodovanje lokacijske dozvole za planirani zahvat.

Valdemuška ulica, rekonstrukcija cca 240 m' - financijska sredstva su planirana u iznosu od 500,00 EUR, a realizirana u iznosu od 497,71 EUR odnosno 99,54%. Sredstva su utrošena na izradu geodetske podloge.

Trg Republike, rekonstrukcija - financijska sredstva su planirana u iznosu od 45.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 29.537,50 EUR odnosno 67,99%. Tijekom izvještajnog razdoblja izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju trga.

Ulica Marsovo polje - rekonstrukcija, cca 750 m - financijska sredstva su planirana u iznosu od 8.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 5.175,00 EUR odnosno 64,69%. Izrađen je elaborat evidentiranja nerazvrstane ceste te geodetska podloga za idejni projekt u svrhu izmjene postojeće lokacijske dozvole.

Proboj Usona na Kaštel, cca 80 m - financijska sredstva su planirana u iznosu od 246.494,25 EUR, a realizirana u iznosu od 414,76 EUR odnosno 0,17%. U izvještajnom razdoblju planirana su sredstva za izvođenje radova, ali radovi nisu realizirani iz razloga što su se provodila naknadna arheološka istraživanja koja prethode izmjeni projektne dokumentacije sukladno nalazima te u dogovoru i u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Puli. Nastavak investicije planiran je Programom građenja za 2024.

Pješačka staza Valkane, cca. 230 m - financijska sredstva su planirana u iznosu od 130.000,00 EUR, a realizirana su u iznosu od 120.417,44 EUR odnosno 92,63%. Radovi na izgradnji pješačke staze koja spaja Ulicu Veruda s Ulicom Lungomare što uključuje i izgradnju javne rasvjete duž pješačke staze izvedeni su u cijelosti te je izvršena primopredaja radova.

Kupalište Stoja - financijska sredstva su planirana u iznosu od 17.582,00 EUR, a realizirana u iznosu od 16.769,33 EUR odnosno 92,63%. Izrađena je 3d vizualizacija projekta kupališta.

Krajem godine pokrenuta je javna nabava za pružanje usluge voditelja projekta za vrijeme izvođenja radova na uređenju Kupališta Stoja.

Banovčeva ulica, izgradnja parkirališta te rekonstrukcija prometnice - financijska sredstva su planirana u iznosu od 221.250,00 EUR, a realizirana u iznosu od 210.561,10 EUR odnosno 95,17%. Izvedeni su radovi na izgradnji parkirališta sa pripadajućim dijelom prometnice, javne rasvjete i oborinske odvodnje te izvršena primopredaja i okončani obračun.

Marsovo polje, cca. 49.000,00 m² - financijska sredstva su planirana u iznosu od 40.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 3.250,00 EUR odnosno 8,13%. Tijekom izvještajnog razdoblja izrađeno je idejno rješenje kao preduvjet za izradu idejnog projekta za izmjenu lokacijske dozvole temeljem koje je zaključen ugovor o darivanju nekretnine k.č.br. 3913/114 k.o. Pula, osigurana su financijska sredstva za provedbu postupka jednostavne nabave za uslugu izrade idejnog projekta za izmjenu lokacijske dozvole te je izrađen geodetski snimak stvarnog stanja za potrebe projektiranja. Planirana nerealizirana sredstva prenesena su u Program građenja za 2024. godinu.

Park grada Graza, cca 5400 m² - financijska sredstva su planirana u iznosu od 750,00 EUR, a realizirana u iznosu od 750,00 EUR odnosno 100 %. Sredstva su utrošena na izradu geodetske podloge.

Multifunkcionalno igralište Valica, cca. 2.300 m² - financijska sredstva su planirana u iznosu od 523.317,78 EUR, a realizirani u iznosu od 505.848,17 EUR odnosno 96,66%. Radovi na izgradnji multifunkcionalnog igrališta su izvedeni u cijelosti te je izvršena primopredaja radova.

Park i dječje igralište Nobileova, cca. 645 m² - financijska sredstva su planirana u iznosu od 162.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 154.977,60 EUR odnosno 95,67%. Proveden je postupak javne nabave te s izvođačem sklopljen Okvirni sporazum, Ugovor 1. i Ugovor 2. o izvođenju radova. Radovi su započeli 16.10. 2023., a do 31.12. dovršeno više od 90% radova. Završetak radova planiran početkom 2024. godine.

Dječje igralište Monte Zaro, cca 2.860 m² - financijska sredstva su planirana u iznosu od 1.250,00 EUR, a realizirana u iznosu od 1.227,69 EUR odnosno 98,22%. Sredstva su utrošena na izradu geodetske podloge.

Multifunkcionalno igralište u Štinjanu - financijska sredstva su planirana u iznosu od 3.950,00 EUR, a realizirana u iznosu od 2.645 EUR odnosno 66,96%. Izrađeno je idejno rješenje za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole prometnih površina u Štinjanu, za PR-44 i PR-46 te ishodovani posebni uvjeti.

Javna rasvjeta Trščanska ulica, cca 1,7 km -financijska sredstva su planirana u iznosu od 372.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 328.628,17 EUR odnosno 88,34%. Tijekom izvještajnog razdoblja izvodili su se radovi na izgradnji/rekonstrukciji dotrajale javne rasvjete Trščanske ulice u sklopu rekonstrukcije iste državne ceste od strane investitora Hrvatske ceste. Završetak radova planiran u 2024. godini.

Javna rasvjeta Putinjina ulica, cca 130 m - financijska sredstva su planirana u iznosu od 19.908,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 19.337,59 EUR odnosno 97,13%. Proveden je postupak jednostavne nabave za izvođenje radova, izvedeni su svi radovi te je izvršena primopredaja izvedenih radova.



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntizela i Put za Kanalić, cca 750 m - financijska sredstva su planirana u iznosu od 9.500,00 EUR, a realizirana u iznosu od 9.225,00 EUR odnosno 97,11%. Izrađeno je idejno rješenje, ishodovani posebni uvjeti, te izrađeni glavni projekti. Ishodovana je građevinska dozvola za dio ulice Valcereš te je u tijeku ishodovanje građevinske dozvole za ulicu Put za kanalić i dio ulice Puntizela.

Izrada projektne dokumentacije za proširenje gradskog groblja Monte Giro u Puli - financijska sredstva su planirana u iznosu od 38.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 4.700,00 EUR odnosno 12,37%. Izrađena je geodetska situacijska podloga za potrebe projektiranja- proširenja gradskog groblja u Puli te je izrađen idejni projekt 1. faze za lokacijsku dozvolu proširenja groblja u Puli. Planirana nerealizirana sredstva prenesena su u Program građenja za 2024. godinu. Nastavak investicije planiran je Programom građenja za 2024.

Izrada projektne dokumentacije za proširenje mjesnog groblja u Štinjanu - financijska sredstva su planirana u iznosu od 7.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 3.000,00 EUR odnosno 42,86%. Izrađena je geodetska situacijska podloga za potrebe projektiranja- proširenja groblja u Štinjanu te je izrađen idejni projekt 1. faze za lokacijsku dozvolu proširenja groblja u Štinjanu. Nastavak investicije planiran je Programom građenja za 2024.

Dovršetak investicije izgradnje (dvostruke male niše i zemljana grobna mjesta) na gradskom groblju u Puli- financijska sredstva su planirana u iznosu od 33.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 33.000,00 EUR odnosno 100,00 %.

KLASA:361-01/24-01/7

URBROJ:2163-7-04-04-0450-24-3

Pula, 10. svibanj 2024.

GRADONAČELNIK
dr.sc. Filip Zoričić, prof.



Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost i vjerodostojnost.

OBRAZLOŽENJE

I PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA

Pravna osnova za donošenje ovog akta sadržana je u članku 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18 – OUSRH i 32/20) i članku 61. Statuta Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula – Pola br. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13. 2/18, 02/20, 4/21 i 5/21).

II PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA

Člankom 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 – OUSRH i 32/20) utvrđena je obveza Gradonačelnika da podnese predstavničkom tijelu izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu utvrđeni su objekti komunalne infrastrukture čija je realizacija planirana tijekom 2023. godine, a isti je objavljen u Službenim novinama – Bollettino ufficiale Pula – Pola br. 13/22, 09/23 i 22/23.

Slijedom gore navedenog, molimo Vas za donošenje Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu u predloženom tekstu.

III PRIJEDLOG AKTA

U prilogu se nalazi prijedlog akta.

IV FINACIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA

Za provedbu ovog akta nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu Grada Pula-Pola.

p.o. PROČELNICA
Samanta Barić, univ.mag.oec.