

Na osnovu članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 60. Statuta Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule, br. 09/06 - pročišćeni tekst i 14/07), Gradsko poglavarstvo Grada Pule na sjednici održanoj dana 19. ožujka 2009. godine, donosi

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2008. GODINU

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2008. godine ("Službene novine Grada Pule 15/07 i 08/08) – u nastavku teksta Program - utvrđen je opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja te za nabavu opreme.

Programom gradnje utvrđene su instalacije, objekti i uređaji primarnog i sekundarnog sustava komunalne infrastrukture čija se priprema za izgradnju i izgradnja planirala tijekom 2008. godine.

Ovo Izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa gradnje od 01. siječnja 2008. godine do 31. prosinca 2008. godine.

1. PRIMARNI SUSTAV JAVNIH POVRŠINA JAVNE RASVJETE I PRATEĆE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju objekata i uređaja primarnog sustava javnih površina navedenih u točki 1. Programa za 2008. godinu su slijedeća:

Redni broj	GRADEVINA	Ukupna planirana vrijednost investicije kn	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2008 godini kn	Realizirana financijska sredstva u 2008. godini kn
	<i>MO Stari grad</i>			
1.1.	Opločenje trga Forum (cca 2.800 m ²)	7.188.461,33	240.000,00	238.583,79
1.2.	Uređenje parka kod Katedrale (cca 1.380 m ²)	1.533.460,70	1.310.000,00	1.136.411,10
	<i>MO Šijana</i>			
1.3.	Izgradnja igrališta i piknik centra u naselju Šijana (cca 3000 m ²) - I faza	1.053.528,50	1.000.000,00	977.147,87
1.4.	Rekonstrukcije raskrižja Ul. 43. istarske divizije i	4.700.000,00	4.700.000,00	4.657.674,78

	Koparske ulice			
	<u>MO Monvidal, MO Kaštanjer</u>			
1.5.	Izgradnja spoja oborinske kanalizacije na kanalizaciju u ul. Prekomorskih brigada (cca 72 m')	320.000,00	320.000,00	234.416,96
	<u>MO Arena</u>			
1.6.	Uređenje nogostupa oko Arene (cca 450 m2)	1.700.000,00	400.000,00	383.549,12
	<u>MO Monte Zaro</u>			
1.7.	Uređenje Parka Monte Zaro (cca 24.943 m2)	2.271.838,00	2.250.000,00	1.242.447,83
	<u>MO Gregovica, MO Vidikovac</u>			
1.8.	Izgradnja pješačke staze i zelenog pojasa u ul. Marsovo polje (cca 650 m)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.682.847,94
	<u>MO Sisplac-Sv. Polikarp</u>			
1.9.	Izgradnja igrališta (cca 600 m2)	200.000,00	200.000,00	192.419,82
	<i>UKUPNO KN:</i>	20.745.450,53	12.220.000,00	10.745.499,21

Radovi izgradnje objekata i uređaja primarnog sustava javnih površina navedeni u točki 1. Programa za 2008. godinu financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2008. godinu, i to iz sredstava komunalnog doprinosa, te iz neutrošenih sredstava komunalnog doprinosa iz prijašnjih godina.

2. SEKUNDARNI SUSTAV JAVNIH POVRŠINA, JAVNE RASVJETE I OSTALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju objekata i uređaja sekundarnog sustava javnih površina navedenih u točki 2. Programa za 2008. godinu su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Ukupna planirana vrijednost investicije kn	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2008 godini kn	Realizirana financijska sredstva u 2008. godini kn
	<u>MO Gregovica</u>			
2.1.	Izgradnja dijela Ulice Istarskog razvoda od Santoriove do Črnjine ulice ASF, JR, OB (cca 200 m)	3.200.000,00	3.200.000,00	2.751.007,27
	<u>MO Monvidal</u>			
2.2.	Izgradnja dijela Japodske ulice i dijela ulice Monvidal ASF, JR, OB (cca 200 m)	1.870.000,00	250.000,00	247.954,48
	<u>MO Vidikovac</u>			
2.3.	Izgradnja produžetka Nazorove ulice ASF, JR, OB (cca 105 m)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.289.997,74
	<u>MO Veli Vrh</u>			
2.4.	Izgradnja dijela prometnice u zoni male privrede - Valmarin ASF, JR, OB (cesta 1 cca 280 m) + vodovod 280m' + tlačni vod kanalizacije 50m' + nadzor i druge nakanade	415.800,00	300.000,00	295.040,11
	<u>MO Valdebek</u>			
2.5.	Izgradnja oborinske odvodnje u ulici Monte Magno i Mihovilovićevoj ulici (cca 550 m)	1.200.000,00	1.200.000,00	992.558,05
2.6.	Izgradnja produžetka ulice Lovrežica ASF, JR, OB (cca 100 m)	800.000,00	800.000,00	607.871,54
	UKUPNO KN	8.785.800,00	7.050.000,00	6.184.429,19

Radovi izgradnje objekata i uređaja sekundarnog sustava javnih površina navedeni u točki 2. Programa za 2008. godinu financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2008. godinu, i to iz sredstava komunalnog doprinosa, te iz neutrošenih sredstava komunalnog doprinosa iz prijašnjih godina.

3. PRIPREMA ZA IZGRADNJU PRIMARNOG I SEKUNDARNOG SUSTAV JAVNIH POVRŠINA, JAVNE RASVJETE I OSTALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Planirana i realizirana financijska sredstva za pripremu za izgradnju objekata primarnog i sekundarnog sustava javnih površina, javne rasvjete i ostale komunalne infrastrukture, navedenih u točki 3. Programa za 2008. godinu su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Ukupna planirana vrijednost investicije kn	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2008 godini kn	Realizirana financijska sredstva u 2008. godini kn
	<u>MO Vidikovac</u>			
3.1.	Priprema za uređenje površine kod marketa "Puljanka" (cca 2.000 m ²)	45.000,00	17.100,00	17.080,00
	<u>MO Stoja</u>			
3.2.	Priprema za izgradnju nogostupa i bus ugibališta u dijelu ul.Stoja (cca 650 m')	95.653,00	25.000,00	0,00
	<u>MO Gregovica</u>			
3.3.	Priprema za izgradnju produžetka Kranjčevićeve ul.do Marsovog polja ASF, JR, OB	308.514,00	150.000,00	96.826,52
	<u>MO Gregovica, MO Monte Zaro i MO Stari grad</u>			
3.4.	Priprema za rekonstrukciju raskrižja na Trgu Republike	251.004,20	90.100,00	67.453,80
	<u>MO Šijana i MO Arena</u>			
3.5.	Priprema za izgradnju produžetka Kukuljevićeve ulice do raskrižja na Trgu na mostu ASF, JR, OB	219.600,00	120.000,00	119.560,00
	<u>MO Šijana</u>			
3.6.	Priprema za izgradnju parkirališta kod groblja Monte Giro	64.500,00	64.500,00	64.416,00
	<u>MO Stari Grad</u>			

3.7.	Priprema za uređenje Kandlerove ulice	900.000,00	120.000,00	90.357,10
3.8.	Priprema za izgradnju ul. Castropola	80.000,00	80.000,00	0,00
	<u>MO Busoler</u>			
3.9.	Priprema za izgradnju ulice Videlanka	52.500,00	52.500,00	34.892,00
	<u>MO Veruda</u>			
3.10.	Priprema za izgradnju odvojka ul. Velog Jože - ASF, OB, JR	50.000,00	50.000,00	12.200,00
	<u>MO Veli Vrh</u>			
3.11.	Priprema za izgradnju JR Vodnjanske ceste	120.000,00	120.000,00	85.967,30
	UKUPNO	2.186.771,20	889.200,00	588.752,72

Troškovi pripreme za izgradnje primarnog i sekundarnog sustava javnih površina, javne rasvjete i ostale komunalne infrastrukture navedeni u točki 3. Programa za 2008. godinu financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2008. godinu, i to iz sredstava komunalnog doprinosa, te iz neutrošenih sredstava komunalnog doprinosa iz prijašnjih godina.

**REKAPITULACIJA PRIMARNOG SUSTAVA JAVNIH POVRŠINA,
SEKUNDARNOG SUSTAVA JAVNIH POVRŠINA TE PRIPREME ZA IZGRADNJU
PRIMARNOG I SEKUNDARNOG SUSTAVA JAVNIH POVRŠINA**

JAVNE POVRŠINE	PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA U 2008. GODINI	REALIZIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA U 2008. GODINI
PRIMARNI SUSTAV JAVNIH POVRŠINA	12.220.000,00	10.745.499,21
SEKUNDARNI SUSTAV JAVNIH POVRŠINA	7.050.000,00	6.184.429,19
PRIPREMA ZA IZGRADNJU PRIMARNOG I SEKUNDARNOG SUSTAVA JAVNIH POVRŠINA	889.200,00	588.752,72
SVEUKUPNO:	20.159.200,00	17.518.681,12

4. PRIMARNI SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA - PODMORSKI ISPUST, SUSTAV PROČIŠĆAVANJA, CRPNE STANICE I GLAVNI KOLEKTORI

Prema izvješću trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula broj 444/1 od 11. ožujka 2009. god. realizacija izgradnje primarnog sustava odvodnje otpadnih voda – podmorski ispust, sustav pročišćavanja, navedenih u točki 4. Programa je sljedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Ukupna planirana vrijednost investicije kn	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2008 godini kn	Realizirana financijska sredstva u 2008. godini kn
4.1.	Kolektor Pragrande dionica Trg Republike Faza I., Marulićeva ul. I PGOV broj 8 i 9 – građevinski radovi	5.479.212,71	892.656,28	482.490,00
4.2.	Kolektor Riva, Faza II, Etapa I, dionica Pošta-Flaciusova-Uljanik i kolektor Pragrande Pošta-Flaciusova-Uljanik – građevinski radovi	8.172.682,92	6.067.393,87	3.030.152,79
4.3.	Crpna stanica Stoja – T Luka, - građevinski i elektro-strojarski radovi	12.575.000,00	12.575.000,00	11.006.545,77
4.4.	Kolektor Riva, Faza I, Ulica Starih Statuta i tlačni vod CS Rivijera	4.877.801,55	664.892,15	376.162,25
4.5.	Crpna stanica Pošta Uljanik – građevinski radovi – oprema	7.857.418,45	761.957,36	0,00
4.6.	Kolektor Pragrande dionica kolektor Pošta Riva Uljanik- izrada armirano betonskih elemenata	3.414.782,92	477.954,28	0,00
4.7.	Ostali troškovi vezani uz izgradnju – kamate i ostali troškovi po Ugovoru sa HV Jadranski projekt	1.023.535,72	780.000,00	796.367,85

4.8.	Izrada projektne dokumentacije	430.000,00	430.000,00	0,00
	UKUPNO:	43.830.434,27	22.649.853,94	15.691.718,66

Realizirana financijska sredstva u 2008. godini od 15.181.373,56 kn iz ove točke Programa financirala su se iz slijedećih izvora:

- Grad Pula (Proračun) 4.818.112,57 kn
- Međunarodna banka za obnovu i razvoj, Proračun Republike Hrvatske i Hrvatske vode 10.873.606,09kn.

Osim navedenog sredstvima Grada Pule (Proračun) u iznosu 1.560.769,35 kuna financirane su zaostale obveze po izgradnji objekata i uređaja primarnog sustav obuhvaćenih Programom za 2007. godinu, dospjele u 2008. godini.

5. SEKUNDARNI SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA - PODMORSKI ISPUST, SUSTAV PROČIŠĆAVANJA, CRPNE STANICE I GLAVNI KOLEKTORI

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju sekundarnog sustava odvodnje otpadnih voda navedenog u točki 5. Programa za 2008. godinu su slijedeća:

Redni broj	Građevina	Ukupna planirana vrijednost investicije kn	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2008 godini kn	Realizirana financijska sredstva u 2008. godini kn
5.1.	Ishođenje građevinske dozvole za CS «Štinjan» sa tlačnim vodom, L=442m – <i>MO Štinjan</i>	20.000,00	20.000,00	11.744,66
5.2.	Dovršetak glavnog kolektora Dolinka K-1, L=105m PVC DN315 – <i>MO Valdebek</i>	130.900,00	80.000,00	69.405,30
5.3.	Ishođenje građevinske dozvole i dovršetak gradnje glavnog kolektora Pragrande sa spojem naselja Busoler i Škatari, K-1 i K-2 – <i>MO Busoler</i>	2.030.000,00	30.000,00	0,00
5.4.	Izgradnja fekalne kanalizacije ulice Sv. Felicite, Monte Manjo; kanal K-1 L=400m PVC DN250 – <i>MO Valdebek</i>	600.000,00	600.000,00	568.047,59
5.5.	Priprema i izrada projektne	130.612,00	100.000,00	46.535,00

	dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijskog sustava "Pula-centar"			
5.6.	Učešće u izgradnji i izradi projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijskog sustava "Pula-sjever"	213.489,09	100.000,00	58.787,79
5.7.	Priprema i izgradnja spojeva fekalne kanalizacije na postojeću kanalizaciju ul. Prekomorskih brigada L=113 m PVC DN 315 - <i>MO Monvidal, MO Kaštanjer, MO Gregovica</i>	269.479,55	200.000,00	190.404,84
5.8.	Nastavak gradnje glavnog fekalnog kolektora K-1 naselja Veli vrh – zapad; L=623m PVC DN315/250 – <i>MO Veli Vrh</i>	2.562.344,01	900.000,00	881.606,42
5.9.	Nastavak izgradnje fekalne kanalizacije zone MKG-sjever; kanali: dio F-2 od RO10 do RO18 L=165m PVC DN315, F-2/2 L=57m PVC DN200, F-2/4 L=96m PVC DN200 – <i>MO Monvidal, MO Kaštanjer, MO Gregovica</i>	1.545.829,55	580.000,00	575.466,25
5.10.	Završetak izgradnje fekalne kanalizacije dijela naselja Valdebek, Lovrežica; dio kanala F-1 od RO1 do RO5 L=100 m PE DN315 – <i>MO Valdebek</i>	342.840,00	120.000,00	114.248,13
5.11.	Sanacija oštećene asfaltne površine na potezu oštećene fekalne kanalizacije u Lošinjskoj ulici u Puli	170.000,00	84.100,00	84.026,66
5.12	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju fekalne kanalizacije u Valdebeku (Drenovica – Dolinka)	100.000,00	100.000,00	0,00
	UKUPNO:	8.115.439,20	2.914.100,00	2.558.145,84

Troškovi izgradnje sekundarnog sustava odvodnje otpadnih voda navedeni u točki 5. Programa za 2008. godinu financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2008. godinu, i to iz

namjenskih sredstava naknade za priključenje na sustav odvodnje, te iz neutrošenih namjenskih sredstava naknade za priključenje na sustav odvodnje iz predhodnih godina.

6. SEKUNDARNI SUSTAV OPSKRBE PITKOM VODOM

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju sekundarnog sustava opskrbe pitkom vodom navedenog u točki 6. Programa za 2008. godinu su slijedeća:

Red. broj	Gradevina	Ukupna planirana vrijednost kn	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2008 godini kn	Realizirana financijska sredstva u 2008. godini kn
6.1	Izgradnja vodovodne mreže u dijelu ulice Lovrežica cca 95 m DN 100 - <i>MO Valdebek</i>	102.400,00	102.400,00	102.399,99
6.2.	Izgradnja vodovodne mreže u ulici Kaštanjer cca 400 m DN 100 - <i>MO Kaštanjer</i>	770.000,00	770.000,00	770.000,00
6.3.	Izgradnja vodovodne mreže u ulici Baližerka, L=392 m NL DN 100 - <i>MO Štinjan</i>	472.400,00	472.400,00	472.399,99
6.4.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnj vodovodne mreže u naselju Šikići L=1110,00 m - <i>MO Busoler</i>	55.200,00	55.200,00	38.078,49
6.5	Izgradnja vodovodne mreže u naselju veli Vrh – Kapeleri – cca. 150 m DN 100 - <i>MO Veli Vrh</i>	165.000,00	165.000,00	163.518,71
	Ukupno:	1.565.000,00	1.565.000,00	1.546.397,18

Troškovi izgradnje sekundarnog sustava opskrbe pitkom vodom navedeni u točki 6. Programa za 2008. godinu financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2008. godinu, i to iz namjenskih sredstava naknade za priključenje na sustav opskrbe pitkom vodom, te iz neutrošenih namjenskih sredstava naknade za priključenje na sustav opskrbe pitkom vodom iz predhodnih godina.

7. GRADSKA GROBLJA

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju gradskog groblja navedenog u točki 7. Programa za 2008. godinu su slijedeća:

Redni broj	Građevina	Ukupna planirana vrijednost kn	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2008 godini kn	Realizirana financijska sredstva u 2008. godini kn
7.1.	Rekonstrukcija groblja u Štinjanu - <i>MO Štinjan</i>	2.009.760,24	850.000,00	824.937,32
	UKUPNO:	2.009.760,24	850.000,00	824.937,32

Troškovi izgradnje gradskog groblja navedeni u točki 7. Programa za 2008. godinu financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2008. godinu.

8. OBJEKTI I UREĐAJI ZA PRIJEVOZ PUTNIKA

Planirana i realizirana financijska sredstva za nabavu opreme kao osnove razvoja trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. navedene u točki 8. Programa za 2008. godinu su slijedeća:

Redni broj	Građevina	Ukupna planirana vrijednost kn	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2008 godini kn	Realizirana financijska sredstva u 2008. godini kn
8.1.	Kupovina novih autobusa	55.480.900,00	1.924.000,00	1.924.000,00
	UKUPNO:	55.480.900,00	1.924.000,00	1.924.000,00

Troškovi nabave opreme za prijevoz putnika navedeni u točki 8. Programa za 2008. godinu financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2008. godinu.

9. OBJEKTI, OPREMA I UREĐAJI ZA TRŽNICE

Planirana i realizirana financijska sredstva za otplatu kredita i za daljnji razvoj i poslovanje trgovačkog društva Tržnica d.o.o. navedenih u točki 9. Programa za 2008. godinu su slijedeća

Redni broj	Građevina	Ukupna planirana vrijednost kn	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2008 godini kn	Realizirana financijska sredstva u 2008. godini kn
------------	-----------	--------------------------------	--	--

9.1.	Kredit za rekonstrukciju zgrade gradske tržnice	11.032.998,65	1.152.439,63	1.154.648,66
9.2.	Kredit za PDV po rekonstrukciji	3.463.913,84	362.098,60	365.643,68
9.3.	Kredit po PDV po rekonstrukciji zgrade	1.644.575,03	324.278,96	321.223,38
9.4.	Transportno sredstvo - kamion	200.000,00	200.000,00	181.376,48
9.5.	Naplatni uređaji	40.000,00	40.000,00	37.197,16
9.6.	Štandovi	300.000,00	300.000,00	278.694,60
9.7.	Ugradnja internih satova za vodu	30.000,00	30.000,00	22.021,00
	UKUPNO	16.711.487,52	2.408.817,19	2.360.804,96

Troškovi potrebni za otplatu kredita i za daljnji razvoj i poslovanje trgovačkog društva Tržnica d.o.o. navedeni u točki 9. Programa za 2008. godinu financirani su iz poslovanja trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Pula.

10. KUPNJA ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Planirana i realizirana financijska sredstva za kupnju zemljišta za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture navedenih u točki 10. Programa za 2008. godinu su slijedeća:

Redni broj	Građevina	Ukupna planirana vrijednost kn	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2008 godini kn	Realizirana financijska sredstva u 2008. godini kn
10.1.	Kupnja za rekonstrukciju raskrižja 43. istarske divizije i Koparske ulice - <i>MO Šijana</i>	500.000,00	400.000,00	0,00
10.2.	Kupnja zemljišta – Izgradnja oborinske odvodnje Mihovilovićeve ulice – <i>MO Valdebek</i>	1.450.000,00	1.600.000,00	363.380,86
10.3.	Kupnja zemljišta – izgradnja dijela Japodske ulice i ulice Monvidal – <i>MO Monvidal</i>	250.000,00	150.000,00.	0,00
10.4	Kupnja zemljišta - izgradnja dijela prometnice	400.000,00	400.000,00	0,00

	u zoni male privrede – Valmarin – <i>MO Veli Vrh</i>			
10.5	Kupnja zemljišta – izgradnja produžetka ulice Lovrežica – <i>MO Valdebek</i>	100.000,00	100.000,00	89.445,04
10.6	Kupnja zemljišta za izgradnju nogostupa i bus ugibališta u dijelu ul.Stoja (cca 650 m') MO Stoja	650.000,00	650.000,00	0,00
	UKUPNO:	3.300.000,00	3.300.000	452.825,90

Troškovi kupnje zemljišta za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture. navedeni u točki 10. Programa za 2008. godinu financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2008. godinu, i to iz namjenskih sredstava komunalnog doprinosa, te iz neutrošenih namjenskih sredstava komunalnog doprinosa iz predhodnih godina.

REKAPITULACIJA

Ukupna financijska sredstva koja su realizirana u 2008. godini za objekte i uređaja komunalne infrastrukture primarnog i sekundarnog sustava javnih površina, primarnog i sekundarnog sustava odvodnje otpadnih voda, sekundarnog sustava opskrbe pitkom vodom, objekata na gradskom groblju, objekata i uređaja za prijevoz putnika i objekata i uređaja za tržnice, te kupnju zemljišta iznose: 42.877.510,98 kn, a kako slijedi:

OBJEKTI I UREĐAJI PLANIRANI PROGRAMOM GRADNJE ZA 2008. GODINU	PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA REALIZACIJU U 2008. GODINI U KN	REALIZIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA U 2008. GODINI U KN
PRIMARNI SUSTAV JAVNIH POVRŠINA	12.220.000,00	10.745.499,21
SEKUNDARNI SUSTAV JAVNIH POVRŠINA	7.050.000,00	6.184.429,19
PRIPREMA ZA IZGRADNJU PRIMARNOG I SEKUNDARNOG SUSTAVA JAVNIH POVRŠINA	889.200,00	588.752,72
PRIMARNI SUSTAV ODVODNJE	22.649.853,94	15.691.718,66
SEKUNDARNI SUSTAV ODVODNJE	2.914.100,00	2.558.145,84
SEKUNDARNI SUSTAV OPSKRBE PITKOM VODOM	1.565.000,00	1.546.397,18
GRADSKA GROBLJA	850.000,00	824.937,32
OBJEKTI I UREĐAJI ZA PRIJEVOZ PUTNIKA	1.924.000,00	1.924.000,00

OBJEKTI, OPREMA I UREĐAJI ZA TRŽNICE	2.408.817,19	2.360.804,96
KUPNJA ZEMLJIŠTA	3.300.000,00	452.825,90
SVEUKUPNO:	55.770.971,13	42.877.510,98

Klasa: 361-01/09-01/34

Urbroj:2168/01-04-03-01-0269-09-12

Pula, 19. ožujka 2009.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Boris Miletić

OBRAZLOŽENJE

Člankom 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine: br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) utvrđena je obveza poglavarstva jedinice lokalne samouprave da do kraja ožujka svake godine podnese predstavničkom tijelu izvješće o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu definirani su objekti čija je realizacija planirana tijekom 2008. godine, a koji je objavljen u Službenim novinama Grada Pule br. 15/07 i 08/08.

Slijedom navedenog, molimo Vas za donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje u predloženom tekstu.

P.O. GRADSKOG POGLAVARSTVA
Damir Prhat, dipl.ing., v.r.