



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
 **GRAD PULA-POLA**
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
 **CITTÀ DI PULA-POLA**
IL SINDACO

KLASA:361-01/24-01/4
URBROJ:2163-7-01-01-0019-24-3
Pula, 12. travanj 2024.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULA - POLA

PREDMET: Izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2023. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pula - Pola, dana 12. travnja 2024. godine, donio je Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, za Grad Pula - Pola.

Budući je člankom 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine RH br. 68/18, 110/18-OURRH i 32/20), propisano da gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu i to istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave, dostavljamo predmetno Izvješće na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se dr.sc. Filip Zoričić, gradonačelnik Grada Pula - Pola, dr.sc. Ivona Močenić, zamjenica gradonačelnika Grada Pula - Pola, Bruno Cergnul, zamjenik gradonačelnika Grada Pula - Pola, Samanta Barić, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, investicije i razvojne projekte i Martina Šajina Mihovilović, zamjenica pročelnice istog Upravnog odjela, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća vezano uz podneseni akt, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK
dr.sc. Filip Zoričić, prof.



Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost i vjerodostojnost.



Na temelju članka 39. Statuta Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula – Pola br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Pula - Pola, na sjednici održanoj dana ____2024. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, KLASA:361-01/24-01/4, URBROJ:2163-7-04-06-0317-24-2 od 12. travnja 2024. godine.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenim novinama – Bollettino ufficiale Pula – Pola.

KLASA:361-01/24-01/4
URBROJ:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULA – POLA

PREDSJEDNICA
Marija Marković-Nikolovski

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18- OUSRH i 32/20) i članka 61. Statuta Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola br. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Pula - Pola dana 12. travnja 2024. godine, donio je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (Službene novine – Bollettino ufficiale Grada Pula - Pola br. 21/22) te I. i II. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula – Pola br. 09/23 i 22/23), (u nastavku: Program), utvrđen je opis i opseg radova održavanja komunalne infrastrukture Grada Pula - Pola (u nastavku: Grad) s procjenom pojedinih troškova, po slijedećim komunalnim djelatnostima:

- I. održavanje nerazvrstanih cesta
- II. održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima
- III. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
- IV. održavanje javnih zelenih površina
- V. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
- VI. održavanje čistoće javnih površina
- VII. održavanje groblja
- VIII. održavanje javne rasvjete
- IX. male komunalne akcije
- X. participativno budžetiranje – pilot projekt

Ovo izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 01.01. do 31.12.2023. godine. U izvještajnom razdoblju realizirani su poslovi kako slijedi:

I. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA

I.1. Redovito i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta

Kroz redovito održavanje nerazvrstanih cesta, vršeni su zahvati sanacije oštećenih asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja na kolnicima i pješačkim površinama.

Izvršene su sanacije većih lokalnih oštećenja i udarnih rupa u Radićevoj, Keršovanijevoj, Laginjinoj, Leharovoj ulici, Ulici Siplac, Kandlerovoj, Castropoli i u Ulici 119. brigade, Radničkoj, Vukovarskoj, Rakovčevoj, Valdebečkom putu, Mihovilovićevoj, Tomasinijevoj ulici – autobusno ugibalište, Banovčevoj, Šandaljskoj i Mohorovičićevoj ulici, kao i sanacija bankina na Paduljskom putu i Ulici Valelunga.

Izvršeno je asfaltiranje neasfaltiranih cesta – modernizacija makadamskih cesta u Šikićima i to Ulice Majoli, Ulice Urati i Turtijanske ulice.

Sanirana je Nobileova ulica u sklopu radova na asfaltiranju kanala javne rasvjete, odvojak Krležine ulice u sklopu radova za HEP, kao i dio Ulice Stoja u sklopu radova za Kamp Stoja.

Obnovljen je nogostup u Carrarinoj ulici od Castropole do Dvojnih vrata.

Izvršena je sanacija dijela Bečke ulice, te raskrižja ulica Baližerka, Selo i Štinjanska cesta u Štinjanu, u sklopu radova na asfaltiranju za Vodovod uslijed puknuća vodovodne cijevi.

Obnovljen je jedan nogostup u Argonautskoj ulici (parni brojevi).

Izvedeni su i radovi na održavanju makadamskih putova u Šikićima, Škatarima, u Valmadama, dio Šandaljske ulice, na Velom Vrhu, Štinjanu i u Valdebeku, u Labinskoj ulici, Varetonovoj stanciji.

Izvršeno je nasipavanje parkirališta u blizini Bunarine, u Viškoj ulici, u blizini plaže Saccorgiana. Izvršeni su radovi na obnovi dijela urušenog kamenog zida u Arsenalskoj ulici ispod pješačkog nadhodnika.

Izvedeni su pripremni građevinski radovi – izgradnja AB rampe za pristup platformskom liftu na Verudi.

Izgrađene su stepenice kao pristup u Park Anne Frank iz Trinajstićeve ulice.

Izgrađen je dio nogostupa s pješačkim prijelazom i 2 armirano-betonske podloge za nadstrešnice na novom stajalištu u javnom gradskom prijevozu, na Medulinskoj cesti.

Također, u sklopu redovnog održavanja nerazvrstanih cesta vršene su redovne ophodnje nerazvrstanih cesta kao i hitne intervencije na prometnicama po pozivu policije, Centra 112 i građana.

Vršeni su radovi na održavanju vegetacije uz nerazvrstane ceste: Ulica Fižela, Put za Livadine, Dolinka, Valdebečki put, Šantamarina, Ulica Valmade, Ulica Komunal, Ulica braće Čeh, Šandaljska ulica, Dukićeva, Put od fortica, Mandićeva, Valelunga, Baližerka, Šurida, Varoš te cesta do Uvale Zonki, Medulinska, Fažanska, Ulica Orban. Radovi se odnose na strojnu i ručnu košnju bankina te orezivanje raslinja, kako bi se osigurao slobodni profil prometnice i bolja preglednost.

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi na izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta, na način da su obnovljeni nosivi i habajući sloj asfalta, uz popravak podloge ili je samo obnovljen habajući sloj na slijedećim lokacijama:

- Arsenalska ulica – kolnik obnovljena u punom profilu – 600 m'
- Mutilska ulica – kolnik, i nogostupi obnovljeni u punom profilu - 530 m', kao i 100 m' potporno-ogradnih zidova sa zaštitnom ogradom
- Ulica Borik – kolnik obnovljen u punom profilu – 230 m',
- Ivančićeva ulica – kolnik obnovljen u punom profilu - 180 m',
- Ulica Orbanin – kolnik obnovljen u punom profilu – 185 m'.

U sklopu navedenih radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta ukupno je prilagođeno 62 rampe za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti na pješačkim prijelazima u Nobileovoj, Karlovačkoj, Arsenalskoj, Mutilskoj, Voltićevoj i Gajevoj ulici, na Medulinskoj cesti i u Ulici 119. brigade.

Redovito i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta povjereno je društvu Cesta d.o.o. temeljem Okvirnog sporazuma KLASA: 363-02/21-01/20 i Ugovora 3. o izvođenju radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima u gradu Puli-Pola, KLASA: 363-02/23-01/5 te po provedenom novom postupku javne nabave, društvu Cesta d.o.o. temeljem Okvirnog sporazuma KLASA:363-02/23-01/16 i Ugovora 1. o izvođenju radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima u gradu Puli-Pola, KLASA: 363-02/23-01/36.

Za izvršenje Programa u dijelu redovitog i izvanrednog održavanja, utrošeno je 1.974.187,75 eura. Utrošak sredstava je u skladu s Programom planirana sredstva.

1.2. Zimska služba

U zakonski propisanom periodu u kojem se mora osigurati rad zimske službe (01.01. -15.04. te od 15.11.-31.12.), uspostavljeno je dežurstvo od 0 do 24h.

Tijekom izvještajnog razdoblja djelovala je zimska služba prema ukazanoj potrebi, za što je utrošeno je 80,5 t soli, 5.500 t muljače, 69 radnih sati specijalnog teretnog vozila s posipačem, 78 radna sata lakog teretnog vozila nosivosti od 1,5 do 2,5 t, te 78 sati radne snage.

Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova zimske službe povjereno je trgovačkom društvu Cesta d.o.o. temeljem

Okvirnog sporazuma i Ugovora 4. o vršenju usluga nerazvrstanih cesta i prekategoriiranih cesta iz županijskih u zimskim uvjetima – zimska služba, KLASA: 363-02/22-01/114 i Ugovora 5. o vršenju usluga nerazvrstanih cesta i prekategoriiranih cesta iz županijskih u zimskim uvjetima – zimska služba, KLASA: 363-02/23-01/48.

Za izvršenje Programa u dijelu poslova zimske službe, utrošeno je 31.597,33 eura. Utrošak sredstava je manji u odnosu na Programom planirana sredstva obzirom da uslijed toplog perioda u studenom i prosincu nije bilo potrebe za intenzivnijim djelovanjem zimske službe.

1.3. Održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije

Radovi na održavanju (zamjeni postojeće dotrajale ili uništene prometne signalizacije) vršeni su prema ukazanoj potrebi, a radovi na postavi nedostajuće ili nove signalizacije vršeni su sukladno izdanim Rješenjima, a temeljem izrađenih i od strane MUP-a, usvojenih elaborata nove regulacije prometa:

- uklanjanje/izmjena natpisa "CENTAR" na znakovima obavijesti za vođenje prometa i dodavanje dvojezičnih natpisa,
- uvođenje jednosmjernog prometa – Kupelwieserova ulica,
- uređenje prometa unutar naselja Šikići – postava znakova obavezno zaustavljanje i slijepa ulica,
- ograničenje prometovanja teretnih vozila – Riva, Flacijusova, Ulica sv. Polikarpa i Arsenalska ulica,
- sprječavanje prolaza vozila s Dalmatinove ulice na Narodni trg i Poljanu Mate Balote (zelena tržnica),
- postava umjetnih izbočina na raskrižje Ulice Kaštanjer i Japodske ulice,
- označavanje slijepog ogranka na Boškovićevom usponu, ukidanje pješačkih prijelaza koji nisu povezani nogostupima, te ostalih prometnih znakova,
- postavljanje prometnih zrcala na području grada Pula – Pola (Ulica Monte Magno – Bačićev prilaz, Ulica Šantamarina kod k.br. 10, Keršovanijeva ulica – Besenighijeva ulica, Keršovanijeva ulica – Ulica Palazzine, Tartinijeva ulica – Vergerijeva ulica, Put od fortica kod k.br. 147, Bastijanova ulica - Ulica Kaštanjer, Ulica Valmade kod k.br. 68, Jeretova ulica kod k.br. 8 – Bečka ulica, Butkovićeva ulica – Jeromelina ulica, Medulinska cesta kod k.br. 17, Flanatička ulica - Parkiralište Pedagoški fakultet),
- uređenje nogostupa i pješačkih prijelaza na dijelu Ulice Monte Paradiso i Voltičeve ulice kod crkve,
- označavanje biciklističke staze, postava umjetnih izbočina u Ulici 119. brigade,
- postavljanje promjenjivih (svjetlećih) prometnih znakova na više lokacija na području grada Pula – Pola,
- uvođenje dvosmjernog prometa na dijelu Ulice Bruna Kosa i premještanje pješačkog prijelaza na novoizgrađenom dijelu Mutilske ulice,
- postavljanje fizičkih visinskih barijera i prometnih znakova u svrhu sprječavanja parkiranja kampera i kamp prikolica na području grada Pule, i to na lokaciji: Stoja – Valovine bivši auto kamp, Stoja - prostor uz bivše tenis terene i beach bar na Valovinama, Stoja - makadamsko privremeno parkiralište na Valovinama, Stoja - parkiralište ispred AC Stoja, Stoja (Zelenika) - stara klaonica u Ulici Valkane, Valkane - šumica pored Mornaričkog groblja – k.č. br. 5190/1, k.o. Pula, prostor neposredno uz ulaz na Mornar sa lijeve i desne strane, te uz cijeli zid i uvalu uz kolektor, parkiralište ispred Ferijalnog, parkiralište na Verudeli, parkiralište u šumici iznad marine na Bunarini, šumica kod Ribarske kolibe, šumica na Marsovom polju, Puntizela/Hidrobaza, parkiralište kod groblja, šumica i cesta koja vodi do industrijske zone (obilaznice), prostor ispred Fort Punta Christo - Štinjan i

pristupni put kao i lučica prije tvrđave, parkiralište kod Veslačkog, parkiralište ispred zgrada u Splitskoj, Kolodvorska ulica, Štinjansko groblje, cesta prema Saccorgiani uz navođenje prema parkiralištu „Saccorgiana“

- označavanje rezerviranog parkirališnog mjesta za vozilo "Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula"
- označavanje parkirališnih mjesta za vozila osoba s invaliditetom u Ulici Kaštanjer, Ulici Drenovica, Vitasovićevoj ulici, Krležinoj ulici, Spinčićevoj ulici, Stiglichevoj ulici i Trgu na mostu,
- Obilježavanje parkirnog mjesta za potrebe opskrbe i servisa, te parkirnih mjesta za motocikle i mopede - Smareglina ulica
- Privremena regulacija prometa - obilježavanje privremene biciklističke staze u oba smjera na dijelu Carinskog gata do semaforiziranog raskrižja s Ulicom Riva, desnim trakom Ulice Riva, Flaciusovom ulicom do Arsenalske ulice, te na dijelu Ulice svetog Polikarpa neposredno nakon raskrižja s Bečkom ulicom
- Privremena regulacija prometa - Zatvaranje Giardina za sav promet u II faze – Mobility week
- Postavljanje stupića za sprječavanje nepropisnog parkiranja na lokaciji:
 - Gladijatorska – Ozad Arene
 - Rakovčeva ul. – Ul. Rimske centurijacije
 - Faverijska ul. – Stankovićeva ul.
 - Stiglicheva ul. – Stankovićeva ul.
 - Ul. Rimske centurijacije – Stankovićeva ul.
 - Rakovčeva ul. – Vukovarska ul. – Stankovićeva ul.
 - Rakovčeva ul. – Zadarska ul. – Stankovićeva ul.
 - Krležina ul.
 - Ul. Ljudevita posavskog
 - Ul. Dinka Vitezića 8
 - Negrijeva ul. – Ul. Kamenjak
- Mjere smirivanja prometa (umjetne izbočine) na dijelu Nazorove ulice neposredno prije raskrižja s Kranjčevićevom ul.
- Mjere smirivanja prometa (umjetne izbočine) na dijelu Kovačićeve ulice
- Uvođenja jednosmjernog prometa u Ivančićevoj ulici - mjere smirivanja prometa (umjetne izbočine)
- Uvođenje nove organizacije prometa na dijelu naselja Šijana
- Uvođenje nove organizacije prometa – mjere za smirivanje prometa na dijelu Vodovodne ulice, postava znaka C68 „slijepa ulica“ i B02 „stop“ na dijelu Vinogradske i Plominske ulice, te pripadajućih ogranaka,
- Postavljanje prometnih zrcala i obilježavanje oznake zabrane parkiranja i pješačkog prijelaza-Jeretova ulica 17 i 13
- Privremena regulacija prometa - vlakić povodom manifestacije "Advent u Puli"
- Privremena regulacija prometa - obilježavanje privremenih parkirnih mjesta na obalnom pojasu – Rive

Održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije je temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu poslova održavanja prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije za 2023. godinu, KLASA: 363-02/23-01/8, povjereno društvu Pula parking d.o.o.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije, utrošeno je 389.996,93 eura. Utrošak sredstava u skladu je s planom.

I.4. Održavanje prometnih svjetala (semafora)

Održavanje signalnih uređaja s pripadajućom vanjskom opremom, koordinatora i treptača vršeno je kontinuirano, a signalni su uređaji radili u programiranim opcijama, osim u interventnim slučajevima, što je prikazano putem evidencije održavanja rada uređaja.

Uklanjanje svih kvarova, kao i šteta nastalih uslijed prometnih udesa, izvršeno je pravovremeno i po pozivu MUP-a, službe 112, ophodara društva Cesta d.o.o., građana ili službenika Grada. Od strane predstavnika MUP Policijske uprave Pula nije bilo primjedbi na rad Izvođača.

Kroz izvanredna održavanja izvršeni su radovi:

- zamjene semaforškog stupa konzolnim nosačem s temeljima za semaforške lanterne na dijelu Vukovarske ulice, neposredno prije raskrižja s Rakovčevom ulicom,
- Postavljena su nove lanterne na raskrižju Arsenalske, Dobriline i Flacijusove ulice, gdje su ujedno postavljene i pješačko-biciklističke lanterne (koje su dobavljene koncem 2022. godine),
- U više navrata ravnati su semaforški stupovi na raskrižju Stankovićeve – Vukovarska – Rakovčeva ulica,
- izmještena je detektorska petlja lijevog skretača Budicinove ulice, obzirom da se zaustavna „STOP“ linija također izmjestila, a sve radi neometanog skretanja autobusa JGP-a iz Tomasinijeve u Budicinovu ulicu,
- izvršena je zamjena dotrajalih lanterni novim lanternama s LED rasvjetom na raskrižju Ulice 43. Istarske divizije i Autobusnog terminala,
- Uklonjena je semaforška infrastruktura na Ulici 119. brigade, obzirom da su na pješačkom prijelazu postavljene umjetne izbočine,
- Postavljeni su akustični signali za slijepe i slabovidne osobe na raskrižju Radićeve i Kranjčevićeve ulice u Puli,

Praćenje stanja vanjske signalne opreme, te uklanjanje eventualnih nedostataka na terenu, povjereni su trgovačkom društvu Tomido d.o.o. Pula, temeljem Okvirnog sporazuma KLASA: 363-02/21-01/45 i Ugovora 2. o vršenju usluge obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu poslova održavanja prometnih svjetala (semafora) KLASA: 363-02/23-01/9.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja prometnih svjetala (semafora), utrošeno je 74.807,08 eura, koji je iznos u skladu s planiranim sredstvima.

I.5. Održavanje nerazvrstanih cesta prekategoriiranih iz županijskih i lokalnih

U izvještajnom razdoblju vršeni su poslovi održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prekategoriiranih cesta i cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.

Održavanje prekategoriiranih cesta, ovisno o poslovima koji su se obavljali, vršeno je po osnovu prethodno navedenih ugovora i to:

- o izvođenju radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta, sklopljenog s društvom Cesta d.o.o. Pula, temeljem kojeg su izvedeni radovi na redovitom održavanju, te započeti radovi na izvanrednom održavanju Šišanske ceste, vršene su redovne ophodnje, hitne intervencije i poslovi zimske službe, održavanje vegetacije.

- o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu poslova održavanja prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije za 2023.

godinu, temeljem kojeg su izvedeni radovi održavanja okomite i vodoravne prometne signalizacije te cestovne opreme.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu prekategoriziranih iz županijskih i lokalnih, utrošeno je 189.226,13 eura. Po donošenju II. izmjena i dopuna Programa, u prosincu su započeti radovi na izvanrednom održavanju Šišanske ceste. Radovi se u danom vremenskom intervalu nisu uspjeli realizirati u planiranom obimu, te je utrošak sredstava nešto manji od Proračunom planiranih sredstava.

I.6. Geodetske, projektantske i usluge nadzora

Tijekom izvještajnog razdoblja obavljane su aktivnosti izrade geodetskih podloga i projektne dokumentacije te vršenja nadzora i drugih stručnih ispitivanja potrebnih za izvođenje radova. Usluge su naručivane od različitih isporučitelja, kako slijedi:

- nadzor nad izvođenjem radova izvanrednog održavanja kolnika Arsenalske ulice – Primuning d.o.o.
- projektna dokumentacija potpornog zida u Mutilskoj ulici – Sinteza projekt d.o.o.
- geodetska podloga za izradu projekta uređenja površine uz Arenu – Trg Nimfei – Alter Gea d.o.o.
- projektna dokumentacija uređenja površine uz Arenu – Trg Nimfei – Zadruga Praksa
- geodetska podloga za izradu projekta izvanrednog održavanja Šetališta Nella Milottija – A.G.G. d.o.o.
- nadzor nad izvođenjem radova potpornog zida u Mutilskoj ulici – Sinteza projekt d.o.o.
- nadzor nad izvođenjem radova montaže i priključenja lifta za osobe s invaliditetom u Tomasinijevoj ulici – Inženjeri Öhlinger i Partner d.o.o. i Elput d.o.o.
- glavni projekt uređenja okoliša Arene - sjeverna strana – Zadruga praksa i Podugovaratelj Skira d.o.o.
- geodetska podloga za građevinsko – prometni elaborat izvanrednog održavanja parkirališta u Banovčevoj ulici – A.G.G. d.o.o.
- geodetska podloga za građevinsko – prometni elaborat izvanrednog održavanja Šišanske ceste – A.G.G. d.o.o.
- Projekt izvanrednog održavanja dijela Šišanske ceste - Ured ovlaštenog inženjera Davor Bulian
- geodetska podloga za građevinsko – prometni elaborat izvanrednog održavanja dijela Balotine ulice – A.G.G. d.o.o.
- geodetska podloga za izradu projekta izvanrednog održavanja dijela Industrijske ulice – Aerophoto Ing. d.o.o.

Za izvršenje Programa u dijelu geodetskih, projektantskih i usluga nadzora, utrošeno je 35.511,09 eura. Utrošak sredstava u skladu je s Programom i planom.

II. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

II.1. redovito i izvanredno održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi na sanaciji 2 ogradna zida u sklopu radova na uređenju Parka Anne Frank, popravka opločenja od oblutaka na Stubama Jurine i Franine, kao i popravak staza i stepenica uz Ulicu Starih Statuta prema Flavijevskoj.

Redovito i izvanredno održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima povjereno je društvu Cesta d.o.o. temeljem Okvirnog sporazuma KLASA: 363-02/21-01/20 i Ugovora 3. o izvođenju radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima u gradu Puli-Pola,

KLASA:363-02/23-01/5, te u kasnijem razdoblju, po provedenom postupku javne nabave, društvu Cesta d.o.o. temeljem Okvirnog sporazuma KLASA: 363-02/23-01/16 i Ugovora 1. o izvođenju radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima u gradu Puli-Pola, KLASA:363-02/23-01/36.

Za izvršenje Programa u dijelu redovitog i izvanrednog održavanja, utrošeno je 14.763,29 eura, koji je iznos u skladu s planiranim sredstvima i Programom.

II.2. održavanje čistoće plaža

Tijekom izvještajnog razdoblja vršeno je redovno čišćenje i održavanje na javnim, uređenim i nekomercijalnim kupalištima i plažama s pripadajućim zelenim pojasom na području grada Pule za što je utrošeno 3.993 radna sata radnika, 1.038 sati AP cara za prikupljanje i odvoz otpadaka.

Predmetni su poslovi vršeni temeljem Ugovora o održavanju čistoće plaža za 2023. godinu, KLASA: 363-01/23-01/2 i Aneksu I istog Ugovora, sklopljenim sa društvom Pula Herculeana d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja čistoće uređenih plaža, utrošeno je 97.851,18 eura, što je u skladu s planiranim sredstvima i Programom.

II.3. redovito i izvanredno održavanje plaža

U izvještajnom razdoblju vršene su redovne aktivnosti pripreme za sezonu u sklopu kojih je poslova izvršen popravak kućice za spasioce na Hidrobazi, izvršen je popravak i ličenje kabina za presvlačenje, izvršena je postava dodatnih piknik setova na kupalištu Valkane zapad, obnovljeni su poklopci košarica na Hidrobazi. Pred samu sezonu izvršeni su pripremni radovi montaže tuševa. Tijekom sezone, vršene su redovne aktivnosti održavanja opreme, uređaja i instalacija plaže, odnosno održavanje tuševa, čišćenja ulaza u more (uklanjanje algi) na plažama koje imaju uređene pristupe - u dvotjednim intervalima.

Okončanjem sezone izvršena je demontaža tuševa i njihovo konzerviranje i skladištenje do slijedeće sezone.

Nastupom sezone započeto je redovno crpenje septičke jame s kupališta Valkane, te pražnjenje septičke na Kupalištu Stoja – društvo Pragrande d.o.o., kasnije pravni slijednik Vodovod Pula d.o.o.

Poslovi održavanja plaža vršeni su temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti redovitog održavanja plaža u 2023. godini, KLASA: 363-02/23-01/11 sklopljenim sa društvom Fratarski d.o.o. Kako je novoosnovano društvo Pula usluge i upravljanje d.o.o. Pula, preuzimatelj trgovačkog društva Fratarski d.o.o. Pula, koje se novoosnovanom društvu pripojilo dana 01.06.2023. godine te od tog datuma, samostalno ne egzistira i brisano je iz sudskog registra, od strane novoosnovanog društva je danom pripajanja, preuzeto i obavljanje ugovorenih poslova.

U izvještajnom je razdoblju je na i po dovršetku turističke sezone izvršen tegalj pontonskog plivališta sa/na privremenog zimskog veza (Vinkuranska vala) na/sa kupalište Mornar.

Na kupalištu Valkane izvršena je montaža i po dovršetku turističke sezone, demontaža i odvoz lifta (dizalice) za osobe s invaliditetom na godišnji servis i konzerviranje u ovlaštenu servis. Tijekom sezone, vršeno je redovito crpenje septičke jame s kupališta Valkane, te pražnjenje septičke na Kupalištu Stoja.

Predmetni su poslovi po provedenim jednostavnim nabavama povjereni društvu Murgons d.o.o. Pula i Inko centar d.o.o. Zadar, Vodovod Pula d.o.o.

Za izvršenje Programa u dijelu redovitog i izvanrednog održavanje uređenih plaža, utrošeno je 41.106,45 eura. Utrošak sredstava je manji u odnosu na Programom planirana sredstva budući da svi naručeni radovi nisu bili u potpunosti dovršeni te kao takvi nisu mogli biti fakturirani.

III. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi redovitog održavanja kroz koje je izvršeno čišćenje 6.931 slivnika. Utrošeno je 712 sati na rad specijalnog stroja „Canal master“ na čišćenju mreže javne odvodnje oborinskih voda, 417 puta korištena je cisterna (14 m³) na pražnjenju kolektora i depresija gdje se zadržavaju oborinske vode nakon nevremena, utrošeno je ukupno 96 sati na čišćenju kišnih preljeva, izvršeno je pedesetak popravaka i preinaka na mješovitim i oborinskim kolektorima, slivnicima i priključcima slivnika, oknima, slivnim rešetkama, te ugradnje antiklapera, francuskih poklopaca, zamjene poklopaca i sl. Također je izvršeno i čišćenje rigola u Jeretovoj i na zaobilaznici između Medulinske i Šišanske, te na Medulinskoj cesti i cesti za Kaštijun.

Interventni zahvati za vrijeme i poslije nevremena izvršeni su u više navrata u ukupnom trajanju od 141 sat.

Odrađeno je 482 h CCTV snimanja mješovitih kolektora, te 279 h CCTV snimanja oborinskih kolektora radi ocjene stanja istih.

Komunalni poslovi komunalne djelatnosti održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda povjereni su društvu Vodovod Pula d.o.o. temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda za 2023.g., KLASA: 363-02/23-01/6 i Anexa I. istog Ugovora.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja građevine javne odvodnje oborinskih voda, utrošeno je 817.316,15 eura, što je u skladu s planiranim sredstvima i Programom.

IV. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

IV.1. održavanje javnih zelenih površina

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi:

Redovitog održavanja kroz koje su zelene površine i staze održavane i obrađivane kontinuirano te je izvršena košnja traktorom na 4.818.008 m², za strojnu košnju je utrošeno 2.378 radnih sati, a za košnju trimerima 8.226 radnih sati. Izvršena je sadnja na dijelu novo uređivanih zelenih površina, kao i prethodno uređivanih lokacija, za što je utrošeno 692 radna sata. Prema ukazanoj potrebi vršeno je tretiranje biljnog materijala zaštitnim sredstvima kao i tretiranje herbicidima površina na kojima se pojavljuje nepoželjna vegetacija. Tijekom izvještajnog razdoblja vršeno je zalijevanje novo posađenog biljnog materijala na površinama na kojima nisu postavljeni sustavi za navodnjavanje, za što je utrošeno 410 radnih sati cisterne i 454 radnih sati radnika. Održavana je do sada postavljena urbana oprema (klupe) za što je utrošeno 315 radnih sati. Tijekom izvještajnog razdoblja redovno je sakupljan sitni otpad po javnim zelenim površinama, naročito u užoj gradskoj jezgri za što je utrošeno 9.075 radnih sati, te utovar i odvoz zelene biljne mase nastale održavanjem javnih zelenih površina kao i granjevine odložene na javnim površinama iz privatnih okućnica. Za utovar ove mase utrošeno je 4.131 radni sat, a utovareno je 1.667 m³ materijala. Za orezivanje stabala, živica, grmlja, utrošeno je 859 radna sata auto korpe i 5.782 sati rada. Za plijevljenje cvjetnih gredica utrošeno je 6.941 radna sata, a za grabljanje trave i listinca 2.195 radni sat.

Izvanredna održavanja su vršena na površinama koje nisu predviđene operativnim planom i u slučajevima kada je realizirani obim poslova bio veći od planiranog. Kroz izvanredno održavanje dovršeni su radovi uređenja zelene površine na Trgu Nimfei, koje je uslijed nastupa okolnosti uzrokovanih virusom SARS-CoV-2, prekinuto 2020. godine. U izvještajnom razdoblju izvršeno je uređenje postojeće zelene površine koja je formirana u novu parkovnu površinu koja je imenovana u Park Anne Frank – Parco Anne Frank. Izvedeni su radovi uređenja zelene površine na početku Kandlerove ulice, kao i uređenje zelene površine Ozad Arene.

Interventna održavanja su vršena prema ukazanoj potrebi, najčešće poslije nevremena ili u slučajevima hitnih uklanjanja stabala zbog opasnosti za ljude i/ili imovinu.

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina u 2023. godini, KLASA: 363-02/23-01/1 i Anexu I i II, predmetni su radovi povjereni društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina, utrošeno je 1.501.679,55 eura, što je nešto više od Programom planiranih sredstava.

IV.2. održavanje dječjih igrališta i površina namijenjenih psima, s pripadajućom opremom

Tijekom izvještajnog razdoblja vršeni su poslovi redovnog održavanja 65 dječjih igrališta i 3 površine namijenjene psima, a radovi koji podrazumijevaju redovan obilazak, dokumentiranje oštećenja, davanje naloga za popravak ili drugi potreban zahvat, te izvođenje manjih bravarskih, stolarskih, ličilačkih, zidarskih ili drugih zanatskih radova neophodnih za otklanjanje uočenih kvarova ili nedostataka.

U izvještajnom su razdoblju kroz izvanredna održavanja izvršeni radovi popravka sprava nakon pada grane bora u Ulici Olge Ban, kao i premještaja sprava dječjeg igrališta s igrališta Trsine na igralište Kašćuni u Štinjanu, pri čemu je izvršeno djelomično uklanjanje gumene dotrajale podloge. Kroz izvanredna održavanja izvršeni su radovi popravka ograde u Buonarottijevoj i na Valmadama, kao i zamjene baby sjedalice u Rohreggerovoj. U Mornaričkom parku izvršen je generalni popravak sprave

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalnih poslova održavanja dječjih igrališta i površina namijenjenih psima, s pripadajućom opremom za 2023. godinu, KLASA: 363-02/23-01/3 i Anexa I. istog ugovora, predmetni su poslovi povjereni društvu Castrum Pula '97 d.o.o. Pula. Kako je novoosnovano društvo Pula usluge i upravljanje d.o.o. Pula, preuzimatelj trgovačkog društva Castrum Pula '97 d.o.o. Pula, koje se novoosnovanom društvu pripojilo dana 01.06.2023. godine te od tog datuma, samostalno ne egzistira i brisano je iz sudskog registra, od strane novoosnovanog društva je danom pripajanja preuzeto i obavljanje ugovorenih poslova.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja dječjih igrališta i površina namijenjenih psima, s pripadajućom opremom, utrošeno je 91.708,00 eura, što je u skladu s planiranim sredstvima i Programom.

IV.3. Održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora

Tijekom izvještajnog razdoblja vršeni su poslovi redovitog održavanja 40 različitih sportskih igrališta (multifunkcionalna igrališta, igrališta za košarku, nogomet, odbojku na pijesku), terena za funkcionalni fitness na otvorenom, bočališta te trim staza i skate parka na 23 različite lokacije na način da su sportski tereni redovno pregledavani, vršeno je čišćenje, popravak i zamjena dijelova opreme, zatezanje sprava, sitni popravci, bojanje ograda, pojačanje i popravak ograda iza golova, bojanje stupova koševa za košarku, košnja trave i sl.

Uz to, naručeni su i radovi od trgovačkog društva Metallum d.o.o. na popravku žičanih ograda igrališta u Voltičevoj, Pragrande i u Šijani, naručena su 3 gola dim. 2x3 m za igrališta u Držićevoj i Valdebeku te pijesak za dopunu igrališta za odbojku na pijesku na Hidrobazi.

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina u dijelu poslova održavanja javnih sportskih i rekreacijskih prostora za 2023.g., KLASA: 363-02/23-01/10, te Anexa I navedenog ugovora, navedeni poslovi povjereni su trgovačkom društvu Pula sport d.o.o. Pula. Kako je novoosnovano društvo Pula usluge i upravljanje d.o.o. Pula, preuzimatelj trgovačkog društva Pula sport d.o.o. Pula, koje se novoosnovanom društvu pripojilo dana 01.06.2023. godine te od tog datuma, samostalno ne egzistira i brisano je iz sudskog registra, od strane novoosnovanog društva je danom pripajanja preuzeto i obavljanje ugovorenih poslova.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora, utrošeno je 38.761,05 eura, što je u skladu s planiranim sredstvima i Programom.

V. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

V.1. Održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa

Poslovi su do 21. ožujka 2023. godine vršeni su sukladno Operativnom planu za 2023. godinu i prema nalogu Naručitelja, u kojem je periodu vršeno održavanje 78 nadstrešnica.

Tijekom izvještajnog razdoblja zamijenjeno 9 razbijenih stakala uslijed vandalizma, dodatno je provedena nabava za dobavu stakala 17 stakala, 32 držača istih, a postavljeno ih je 8, dok su ostali skladišteni do montaže. Predmetni su poslovi izvršeni od strane društva Vojtek oprema d.o.o. Beli Manastir.

Poslovi održavanja izvedeni su temeljem Ugovora o vršenju usluge održavanja nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom gradskom prijevozu, KLASA: 363-02/22-01/17, sklopljenim s obrtom „Blue fun“.

Temeljem izdane narudžbenice o vršenju usluge čišćenja nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom gradskom prijevozu, KLASA: 024-01/23-01/670, URBOJ: 2163-7-04-06-0420-23-108, izvršeno je generalno čišćenje 81 nadstrešnice na stajalištima javnog gradskog prometa. Navedeni su poslovi za studeni i prosinac 2023. godine povjereni obrtu „Blue fun“.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, utrošeno je 24.309,93 eura, što je u skladu s planiranim sredstvima i Programom.

V.2. Održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i fontana, javnih slavina, uređenih izvora vode te sustava za navodnjavanje

U izvještajnom je razdoblju održavano 10 gradskih fontana, 5 javnih slavina i 1 prirodni izvor vode i 43 sustava za navodnjavanje.

Na istima je vršena svakodnevna kontrola te čišćenje i održavanje prema ukazanoj potrebi, a za što je utrošeno 4.413 radna sata. Intenzitet održavanja sustava navodnjavanja uslijed kišnog kasnog proljeća bio je smanjen.

Temeljem Ugovora za održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i fontana, javnih slavina, uređenih izvora vode te sustava za navodnjavanje u 2023. godini, KLASA: 363-02/23-01/2, te Anexa I. i II. navedenog Ugovora, predmetni su poslovi povjereni društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja javnih zdenaca, vodoskoka i fontana, javnih slavina, uređenih izvora vode te sustava za navodnjavanje, utrošeno je 87.772,39 eura, što je u skladu s planiranim sredstvima i Programom.

V.3. Održavanje javnih zahoda

Poslovi održavanja javnih zahoda i pisoara, kemijskih zahoda grupirani su u tri skupine: redovito održavanje javnih zahoda i pisoara, izvanredno održavanje i održavanje kemijskih zahoda.

Poslovi održavanja javnih zahoda i pisoara dijele se na dvije podgrupe: održavanje javnih zahoda na uređenim plažama i održavanje gradskih javnih zahoda i pisoara.

Tijekom sezone kupanja, redovno je vršeno redovno čišćenje i održavanje javnih zahoda na kupalištima i plažama (Stoja, Valkane, Mornar i Hidrobaza), koje je vršeno od sredine svibnja do konca listopada.

Temeljem Ugovora o redovitom održavanju javnih zahoda u 2023. godini, KLASA: 363-02/23-01/13, te Anexu I istog ugovora, poslovi redovitog održavanja javnih zahoda povjereni su društvu Fratarski d.o.o. Pula. Kako je novoosnovano društvo Pula usluge i upravljanje d.o.o. Pula, preuzimatelj trgovačkog društva Fratarski d.o.o. Pula, koje se novoosnovanom društvu pripojilo

dana 01.06.2023. godine te od tog datuma, samostalno ne egzistira i brisano je iz sudskog registra, od strane novoosnovanog društva je danom pripajanja preuzeto i obavljanje ugovorenih poslova.

U izvještajnom razdoblju redovno su održavani svi javni pisoari za što je utrošeno 182,6 radna sata te su po potrebi vršeni i interventni zahvati koji su izvedeni u 9 navrata.

Poslovi održavanja gradskih pisoara su po provedenom postupku jednostavne nabave, temeljem izdane narudžbenice, KLASA: 024-01/23-01/9, URBROJ: 2163-7-04-03-0317-23-161, povjereni obrtu Acquaman 1 – obrt za odštopavanje odvoda, vl. Zlatko Lovrić.

U izvještajnom su razdoblju, po provedenom postupku jednostavne nabave postavljena 2 kemijska zahoda na kupalištu Valkane za potrebe osobe s invaliditetom, koji su redovno održavani tijekom perioda postave. Najam i održavanje istih ugovoreno je s tvrtkom San-Box d.o.o. temeljem izdane narudžbenice KLASA: 024-01/23-01/9, URBROJ: 2163-7-04-03-0331-23-219. Isto tako, dodatno su ugovorena i postavljena i 2 kemijska zahoda koja na Trgu I istarske brigade, za potrebe migranata koji su se tijekom ljetnih mjeseci zadržavali u tom području.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja javnih zahoda, utrošeno je 58.322,66 eura. Utrošak sredstava je manji u odnosu na Programom planirana sredstva budući da nisu realizirane aktivnosti zamjene devastiranih vrata sanitarnog čvora na Hidrobazi.

V.4. Održavanje oznaka ulica, parkova, trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča te ostalih informativno – promotivnih ploča (oznake)

Izvršeni su radovi na izradi 18 novih temelja, uz postavu 15 novih stupova, zamjenu 16 okvira i 12 metalnih ploča, obnova natpisa na 3 lokacije kamenih ploča na zidu, bojanje 197 stupova i okvira, na onim lokacijama koje imaju kamene ploče na stupu.

Postavljen je novi naziv javne površine: Park Anne Frank/Parco Anne Frank.

Obnovljen je natpis Grad Pula - prijatelj djece na ulazu u Pulu iz smjera Šijane.

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene u dijelu poslova postave i održavanja natpisnih oznaka ulica, parkova i trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene u gradu Puli za 2023.godinu, KLASA:363-02/23-01/7, navedeni poslovi povjereni su trgovačkom društvu Pula parking d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja oznaka ulica, parkova, trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča te ostalih informativno – promotivnih ploča (oznake), u utrošeno je 12.443,02 eura, koji je iznos niži od sredstava predviđenih Programom budući je dio poslova realiziran u sklopu drugih djelatnosti

V.5. održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja

Tijekom izvještajnog razdoblja vršeni su radovi tekućeg održavanja čistoće spomenika i spomen obilježja na području Grada za što je utrošeno ukupno 468 radni sat radnika i 228,50 sata pranja visokotlačnim peraćem/specijalnim vozilom te dodatne usluge trećih lica za potrebe sanacije postojećeg opločenja oko spomenika u Titovom parku.

Temeljem ugovora o održavanju spomenika, skulptura i spomen obilježja za 2023.godinu, KLASA: 363-02/23-01/12 i Anexa I istog ugovora, predmetni su radovi povjereni društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja spomenika, skulptura i spomen obilježja, utrošeno je 24.990,20 eura, koji je iznos u skladu s planiranim sredstvima i Programom.

V.6. uređenje naselja u vrijeme blagdana

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene u dijelu poslova uređenja naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda – prigodno blagdansko uređenje grada Pule u sezoni 2022/2023 godine, KLASA:363-02/22-01/110,

sklopljenog s društvom Pula Herculanea d.o.o. izvršeno je skidanje i skladištenje novogodišnje dekoracije u siječnju 2023. godine.

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene u dijelu poslova uređenja naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda – prigodno blagdansko uređenje grada Pule u sezoni 2023/2024 godine, KLASA:363-02/23-01/43, sklopljenog s društvom Pula Herculanea d.o.o. izvršena je postava i održavanje novogodišnje dekoracije.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti uređenja naselja u vrijeme blagdana, utrošeno je 36.861,47 eura. Utrošak sredstava je manji u odnosu na Programom planirana sredstva budući s društvom Pula parking d.o.o. nije sklopljen ugovor za blagdansko ukrašavanje za sezonu 2022/23.

V.7. isticanje i skidanje zastava na javnim površinama

Tijekom izvještajnog razdoblja izvršeno isticanje i skidanje zastava povodom državnih praznika i drugih manifestacija od značaja za Grad Pulu (Praznik rada, Dani Grada Pule, Dan Europe, Dan državnosti i Dan antifašističke borbe, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja, Dan osnutka 119. Brigade, Dan policije u Parku Franje Josipa I, Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje).

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene u dijelu komunalnih poslova isticanja i skidanja zastava na javnim površinama tijekom 2023. godine, KLASA: 363-02/23-01/14 i Anexa I istog ugovora, navedeni su poslovi povjereni društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti isticanja i skidanja zastava na javnim površinama, utrošeno je 7.850,83 eura, koji je iznos niži od Programom planiranih sredstava budući nije realizirana nabava novih setova zastava.

V.8. podmirivanje troškova za utrošenu vodu za funkcioniranje sustava za navodnjavanje, vodoskoka i fontana, javnih slavina, tuševa te javnih zahoda

Praćeno je stanje i podmirivani troškovi za utrošenu vodu za ukupno 61 mjerno mjesto te vezani trošak odvodnje i pročišćavanja vode za 5 mjernih mjesta.

Za izvršenje Programa za podmirivanje troškova za utrošenu vodu za funkcioniranje sustava za navodnjavanje, vodoskoka i fontana, javnih slavina, tuševa te javnih zahoda, utrošeno je 64.982,47 eura. Utrošak sredstava veći je u odnosu na Programom planirana sredstva obzirom na povećanje površina pod navodnjavanjem, povećanje potrošnje vode na tuševima tijekom ljetne sezone, te puštanja cijevi na javnom zahodu kupališta Mornar uslijed kojega je do prijave utrošeno 147 m³.

VI. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA GROBLJA

Obim izvršenih radova na redovnom – tekućem održavanju groblja u skladu je s Programom. Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja za 2023. godinu, KLASA: 363-02/23-01/15, ovi su poslovi povjereni društvu Monte Giro d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja groblja, utrošeno je 81.641,49 eura, koji je iznos u skladu s planiranim sredstvima i Programom.

VII. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi redovnog ručnog pometanja na 44.847.152 m², i strojnog pometanja na 95.134.284 m², vršena su uklanjanja nepoželjne vegetacije koja raste na asfaltiranim, betoniranim ili popločanim javno prometnim površinama prema ukazanoj potrebi, te redovno pražnjenje košarica za otpad 196.850 puta kao i zbrinjavanje 741 tone prikupljenog otpada (otpad iz uličnih košarica i čistilica). U izvještajnom razdoblju, prema ukazanoj potrebi vršeno je i pranje ulica, naročito u užem centru grada, za što je utrošeno 765 radna sata. Po pozivu

prometne policije, ophodarske službe (prometne nezgode, curenje ulja i sl.) i prema nalogu grada vršena su izvanredna čišćenja za što je utrošeno 16 sati čistilice, 229 radnih sati radnika.

U nekoliko su navrata vršeni interventni zahvati sanacije devastiranih košarica za sitni otpad (Flanatička, Giardini, Carrarina, Sergijevaca).

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina u 2023. godini, KLASA: 363-01/23-01/1 i Anexu I i II istog Ugovora, predmetni su radovi povjereni društvu Pula Herculeana d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina utrošeno je 1.499.425,27 eura, koji je iznos u skladu s planiranim sredstvima i Programom.

VIII. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE

VIII.1. Održavanje javne rasvjete

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi redovitog, izvanrednog i interventnog održavanja.

U sklopu redovitog održavanja vršena je zamjena pregorjelih žarulja, startera, upaljača, prigušnica, grla, zaštitnih stakala, kondenzatora.

Kroz izvanredna održavanja, u Kolodvorskoj je ulici izvršena zamjena kabela u sklopu izvođenja radova na niskonaponskoj mreži od strane HEP-a, s ciljem poboljšanja rasvijetljenosti i energetske učinkovitosti u Ulici Benediktinske opatije i Usponu Vincenta iz Kastva izvedena je nova LED rasvjeta, a izvršena je i zamjena LED traka na velikom rotoru u Šijani, kao i zamjena reflektora na središnjem stupu na Trgu na mostu.

U izvještajnom razdoblju, u nekoliko su navrata izvedeni radovi čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost, zdravlje i imovinu ljudi – interventni zahvati poslije prometnih nezgoda: na Cesti prekomorskih brigada (2 lokacije) i u Ulici Vidikovac. Izvršena je zamjena stupa javne rasvjete na Giardinima, koji je pao zbog dotrajalosti.

Tijekom izvještajnog razdoblja, vršen je nadzor rada dijela rasvjete koja je umrežena u Smart City, pri čemu je vršena regulacija i podešavanje rada rasvjete, gašenje i paljenje rasvjete za potrebe održavanja različitih manifestacija, kako u Areni, tako i u užoj gradskoj jezgri, kao i za potrebe održavanja manifestacije „Kino u kvartu“

Za održavanje javne rasvjete tijekom 2023. godine temeljem Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom koji obvezuje na sklapanje ugovora o izvođenju radova na održavanju javne rasvjete grada Pule, KLASA: 363-02/19-01/27 sklopljenim sa zajednicom ponuditelja Vintijan d.o.o. i Zanitel d.o.o., sklopljen je Ugovor IV. o izvođenju radova na održavanju javne rasvjete grada Pule i Anex I. navedenog ugovora, KLASA: 363-02/23-01/4.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete, utrošeno je 200.859,40 eura. Utrošak sredstava je manji u odnosu na Programom planirana sredstva budući da nisu realizirane planirane aktivnosti zamjene stupova javne rasvjete uslijed problema nabave materijala te dugih rokova isporuke.

VIII.2. Podmirivanje troškova za utrošak električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene

Pračeno je stanje i podmirivan utrošak električne energije za javnu rasvjetu, rad semafora, gradskih fontana i javnih zahoda temeljem Ugovora sklopljenog s društvom HEP Opskrba d.o.o.

Za izvršenje Programa za podmirivanje troškova za utrošak električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene utrošeno je 457.981,46 eura. Utrošak je manji od Programom planiranog obzirom na smanjenu potrošnju u dijelu javne rasvjete koja je u sustavu upravljanja i regulacije (smanjenje intenziteta rasvjete, regulacija vremena paljenja i gašenja rasvjete po astronomskom satu).

VIII.3. mjere povećanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete

Izrađeni su projekti modernizacije javne rasvjete Grada. Za izvršenje Programa u dijelu mjera povećanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete utrošeno je 6.583,89 eura, koji je iznos u skladu s planiranim sredstvima i Programom.

IX. MALE KOMUNALNE AKCIJE

IX.1. M.O. Stari Grad

- izvršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina (hortikulturno uređenje Poljana sv. Martina)
- izvršena je postava košarica za otpatke prema prijedlogu Mjesnog odbora
- izvršena je postava klupa prema prijedlogu Mjesnog odbora
- zatražena je dostava dokumentacije od AMI vezano za pripreme radnje za izradu projektne dokumentacije dekorativne rasvjete kod kapele Sv. Marije Formoze i parka pored Augustovog hrama.
- kroz stavku sanacije nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu Mjesnog odbora izvršena je sanacija nogostupa u Carrarinoj ulici.

Nije izvršena postava, zamjena i održavanje rukohvata i ograda po potrebi i prijedlogu Vijeća Mjesnog odbora budući nije pripremljena tehnička dokumentacija potrebna za ishodovanje prethodnog odobrenja Konzervatorskog odjela u Puli.

IX.2. M.O. Kaštanjer

- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina
- izvršena je postava košarica za otpatke i za feces prema prijedlogu Mjesnog odbora
- izvršena je postava klupa prema prijedlogu Mjesnog odbora
- kroz stavku sanacije nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu Mjesnog odbora izvršena je sanacija kolnika i nogostupa u Nobileovoj ulici

Sanacija i uređenje dječjih igrališta na području Mjesnog odbora izvršena je kroz druge stavke Programa održavanja, kao i kroz Program građenja komunalne infrastrukture.

IX.3. M.O. Monte Zaro

- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina
- izvršena je postava klupa prema prijedlogu Mjesnog odbora
- izvršena je postava košarica za otpatke prema prijedlogu Mjesnog odbora
- kroz stavku sanacije nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu Mjesnog odbora izvršena je sanacija kamenog zida u Arsenalskoj ulici
- izrađena je geodetska podloga i projektna dokumentacija javne rasvjete Tartinijeve ulice podnesen je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

Nije izvršena postava, zamjena i održavanje rukohvata i ograda po potrebi i prijedlogu Vijeća Mjesnog odbora budući nije zaprimljen niti jedan zahtjev za takav zahvat.

IX.4. M.O. Sisplac – Sv. Polikarp

- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina
- izrađena je projektna dokumentacija i podnesen je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za javnu rasvjetu dijela Kochove ulice (dječje igralište)
- u izvještajnom razdoblju su obnovljene i ofarbane ograde po nalogu MO Sisplac – Sv. Polikarp,
- izvršeno je postavljanje prometnih zrcala i obilježavanje oznake zabrane parkiranja i pješačkog prijelaza u Jeretovoj ulici 17 i 13
- ishodovana je lokacijska dozvola za rekonstrukciju stuba koje spajaju Crkvu Gospe od mora (Mornaričku crkvu) s Ulicom sv. Polikarpa, te je temeljem iste izrađen parcelacijski elaborat
- izrađena je geodetska podloga i naručena izrada projektne dokumentacije javne rasvjete dječjeg igrališta u Kochovoj.
- izvršena je postava klupa prema prijedlogu Mjesnog odbora
- izvršena je postava košarica za otpatke prema prijedlogu Mjesnog odbora

IX.5. M.O. Veruda

- dovršeni su radovi na dječjem igralištu u Krležinoj ulici, izvršena je sanacija klupa
- izrađena je projektna dokumentacija, podnesen je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za javnu rasvjetu dijela Palladiove ulice
- izvršena je postava košarica za otpatke prema prijedlogu Mjesnog odbora
- izvršena je postava klupa prema prijedlogu Mjesnog odbora
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina
- izvršena je izrada prometnog elaborata "treptača" na pješačke prijelaze na Ul. Veruda i uređenje vodoravne signalizacije na raskrižju Ul. Veruda - Cesta Prekomorskih brigada - Ul. Verudela

Izrada projektne dokumentacije pješačke staze Banovčeva - Viška, nastavak iz prethodne godine čeka se izdavanje lokacijske dozvole.

Nije izvršena postava, zamjena i održavanje rukohvata i ograda po potrebi i prijedlogu Vijeća Mjesnog odbora budući nije zaprimljen niti jedan zahtjev za takav zahvat.

IX.6. M.O. Stoja

- izrađena je geodetska podloga i naručena izrada projektne dokumentacije za izgradnju malonogometnog igrališta na mjestu sadašnje derutne barake (pored košarkaškog igrališta) u Revelanteovoj ulici. Izrađeno je idejno rješenje i zatraženo izdavanje posebnih uvjeta.
- izvršena je postava košarica za otpatke prema prijedlogu Mjesnog odbora
- izvršena je postava klupa prema prijedlogu Mjesnog odbora
- izvršena je sanacija kolnika i nogostupa Ulice Stoja na okretištu kod kupališta Stoja
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina

IX.7. M.O. Nova Veruda

- kroz stavku sanacije nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu Mjesnog odbora izvršena je sanacija makadama (parking kod Bunarine)

- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina
- izvršena je postava košarica za otpatke prema prijedlogu Mjesnog odbora
- izvršena je postava klupa prema prijedlogu Mjesnog odbora
- izvršeno je uređenje pješačkog prolaza u Benussijevoj ulici prema ulici Veruda, postava rukohvata na stepenicama Benussijeve ulice
- izrađen je prometni elaborat odvojka Benussijeve ulice od kućnog broja 16 do kućnog broja 50, uvedena zabrana parkiranja na dijelu Benussijeve ulice ispred stepenica i rampe za osobe s invaliditetom (MKA)

IX.8. M.O. Šijana

- kroz stavku sanacije nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu Mjesnog odbora izvršena je sanacija dijela Radničke ulice
- izvršena je postava klupa prema prijedlogu Mjesnog odbora
- izvršena je postava košarica za otpatke prema prijedlogu Mjesnog odbora
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina
- uvođenje nove organizacije prometa sukladno prometnom elaboratu za uvođenje nove organizacije prometa u Šijani (Kastavska, Benčićeva, Vitasovićeve),

IX.9. M.O. Štinjan

- kroz stavku sanacije nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu Mjesnog odbora izvršena je sanacija makadamskih prometnica
- izrađena je projektna dokumentacija javne rasvjete Ulice Varoš i zatraženo izdavanje građevinske dozvole
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina
- izvršena je postava 4 kemijska WC-a za manifestacije - jednodnevni najam
- izvršena je postava klupa prema prijedlogu Mjesnog odbora
- izvršena je postava košarica za otpatke prema prijedlogu Mjesnog odbora
- izrađen je prometni elaborat i uvedena nova organizacije prometa za područje Mjesnog odbora Štinjan

Pojačano čišćenje i pranje javnih površina po prijedlogu MO i redovno održavanje spomenika NOB-a na placi nije izvršeno u traženom obimu.

IX.10. M.O. Veli Vrh

- kroz stavku sanacije nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu Mjesnog odbora izvršena je sanacija bankina na Paduljskom putu, sanacija makadamske prometnice - Paganorska i Ulica Fojba
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina
- izvršena je postava klupa prema prijedlogu Mjesnog odbora
- izvršena je postava košarica za otpatke prema prijedlogu Mjesnog odbora
- izvršeni su radovi izvanrednog održavanja dječjeg igrališta na prijedlog mjesnog odbora - Kapelari

IX.11. M.O. Busoler

- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina
- izvršena je postava klupa prema prijedlogu Mjesnog odbora
- izvršena je postava košarica za otpatke prema prijedlogu Mjesnog odbora
- izvršeni su radovi izvanrednog održavanja dječjeg igrališta na prijedlog mjesnog odbora – Busoler, Valmade
- kroz stavku sanacije nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu Mjesnog odbora izvršena je modernizacija dijela makadamskih cesta Majoli, Urati i Turtijanska

Izrada projektne dokumentacije za dječje igralište u Medulinskoj ulici nije realizirana.

IX.12. M.O. Valdebek

- kroz stavku sanacije nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu Mjesnog odbora izvršena je sanacija dijela Ivančičeve i Mihovilovićeve ulice te sanacija makadamske prometnice - Šantamarina
- za izradu projektne dokumentacije javne rasvjete Ivančičeve ulice naručena je geodetska podloga
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina
- izvršena je postava 4 kemijska WC-a za manifestacije - jednodnevni najam
- izvršena je postava klupa prema prijedlogu Mjesnog odbora
- izvršena je postava košarica za otpatke prema prijedlogu Mjesnog odbora
- izvršeni su radovi izvanrednog održavanja dječjeg igrališta na prijedlog mjesnog odbora – Drenovica, Dolinka
- za javnu rasvjetu Putinjine ulice dovršena je izrada projektne dokumentacije i ishodovana Građevinska dozvola

IX.13. M.O. Arena

- započeti su radovi sanacije nogostupa i kolnika u Ulici Ročki prilaz
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina
- izvršena je postava košarica za otpatke prema prijedlogu Mjesnog odbora

Izrada projektne dokumentacije javne rasvjete Tesline ulice nije realizirana, kao niti postavljanje fizičke prepreke (stupići) preko puta Pietas Julia, od prolaza veslačkog kluba do Riječkog gata (zbog nepropisno parkiranih automobila).

IX.14. M.O. Vidikovac

- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina
- izvršena je postava klupa prema prijedlogu Mjesnog odbora
- izvršena je postava košarica za otpatke prema prijedlogu Mjesnog odbora
- izrađena je geodetska podloga i projektna dokumentacija te je projekt predan na građevinsku dozvolu

- izvršeni su radovi izvanrednog održavanja dječjeg igrališta na prijedlog mjesnog odbora – Olge Ban, te sanacija kombinirane penjalice sa zamjenom greda i sanacija uništenih vrata na dječjem igralištu u Nazorovoj ulici
- izvršeno je postavljanje fizičkih prepreka kao zaštita od nepropisnog parkiranja na zelenu površinu oko Voltičeve 18
- kroz stavku sanacije nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu Mjesnog odbora izvršena je sanacija dijela Voltičeve ulice

IX.15. M.O. Gregovica

- kroz stavku sanacije nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu Mjesnog odbora izvršena je sanacija nogostupa u Argonautskoj ulici (parni brojevi)
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina (malčiranje "staza jabuka", okoliš urbanih vrtova i kod Marsovog polja)
- izvršena je postava klupa prema prijedlogu Mjesnog odbora
- izvršena je postava košarica za otpatke prema prijedlogu Mjesnog odbora

IX.16. M.O. Monvidal

- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina
- izvršena je postava klupa prema prijedlogu Mjesnog odbora
- izvršena je postava košarica za otpatke prema prijedlogu Mjesnog odbora
- kroz stavku sanacije nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu Mjesnog odbora izvršena je sanacija kolnika i nogostupa u Nobileovoj ulici

Za izvršenje Plana malih komunalnih akcija, utrošeno je sveukupno 204.764,84 eura. Utrošak sredstava je manji u odnosu na Programom planirana sredstva budući da dio radova nije mogao biti realiziran, za dio radova nisu zaprimljeni zasebni zahtjevi Vijeća mjesnih odbora, kao i činjenicu svi naručeni i započeti radovi nisu bili u potpunosti dovršeni te kao takvi nisu mogli biti fakturirani.

X. PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE – PILOT PROJEKT

- Izvršeni su radovi prilagodbe kolnog pristupa parkiralištu u Bujskoj 1
- izvršena je sanacija kolnika u Šišanskom naselju (Mohorovičićeva ulica)
- izvršena je sadnja 10 novih stabala u Šišanskom naselju (Mohorovičićeva ulica)
- izvršeno je uređenje pristupa i podloge dječjeg igrališta u Šišanskom naselju
- izvršena je obnova NC Ulica Orban – nasipavanjem
- naručena je izrada projektne dokumentacije za uređenje dječjeg igrališta u Ljudevita Posavskog kod zgrade Veruda 13-21 (kod trafo stanice). Idejno rješenje poslano na izdavanje posebnih uvjeta.
- ugovoreno je uklanjanje ostataka molova i čišćenje podmorja – Valovine
- naručena je izrada projektne dokumentacije za uređenje parkirališta Veruda Porat, Gervaisova ulica, k.č. 4972/84, 4972/10 i 4972/72 – Idejno rješenje poslano na izdavanje posebnih uvjeta.
- naručena je izrada geodetske podloge projektne dokumentacije javne rasvjete pješačkog prilaznog puta iz Facchinettijeve ulice prema dječjem igralištu Rohreggerove ulice

- postavljene su dodatne kante za smeće i klupe kod igrališta u Divkovićevoj ulici
- izrađen je prometni elaborat i izvršeno uvođenje nove organizacije prometa u Plominskoj, Vinogradskoj ulici i dijelu Vodovodne ulice
- započeti su radovi uređenja javne površine u zoni dječjeg igrališta Valmade
- izrađena je projektna dokumentacija odvojka Valdebečkog puta – kod Planet sport
- izvršena je postava klupa na Vidikovcu, kod spomenika
- postavljeno je 10 košarica za pseći izmet koje su raspoređene na području Mjesnog odbora
- izrađen je prometni elaborat i započelo uvođenje nove organizacije prometa parkirna mjesta, jednosmjerni promet područje mjesnog odbora Monvidal, jednosmjerni promet dio Bože Gumpca iza „roza zgrade“
- izrađen je prometni elaborat i uvedene mjere smirivanja prometa u De Franceschijevoj ulici,
- izrađen je prometni elaborat smirivanja prometa prometnom signalizacijom i pješački prijelaz na dijelu Valdebečkog puta (izrađen elaborat),

Za izvršenje Programa u dijelu Participativnog budžetiranja – pilot projekta, utrošeno je sveukupno 73.334,09 eura. Utrošak sredstava je nešto manji u odnosu na Programom planirana obzirom na činjenicu da svi naručeni radovi nisu u potpunosti dovršeni te kao takvi nisu mogli biti fakturirani.

Za realizaciju Programa ukupno utrošeni iznos iznosi 8.130.335,39 eura.

REKAPITULACIJA

	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU	PLANIRANO II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA (eura)	IZVRŠENJE
I	održavanje nerazvrstanih cesta	2.723.370,28	2.685.326,31
I.1.	redovito i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta	1.972.286,28	1.974.187,79
I.2.	zimski služba	40.000,00	31.597,33
I.3.	održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije	390.000,00	389.996,93
I.4.	održavanje prometnih svjetala (semafora)	75.000,00	74.807,08
I.5.	održavanje nerazvrstanih cesta prekategorigiranih iz županijskih i lokalnih	209.084,00	189.226,13
I.6.	geodetske, projektantske i usluge nadzora	37.000,00	35.511,09
II	održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima	173.547,00	153.720,92
II.1.	redovito i izvanredno održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima	15.000,00	14.763,29
II.2.	održavanje čistoće plaža	102.002,36	97.851,18
II.3.	redovito, interventno i izvanredno održavanje plaža	56.544,64	41.106,45
III	održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	818.091,54	817.316,15

IV	održavanje javnih zelenih površina	1.631.508,00	1.632.148,60
IV.1.	održavanje javnih zelenih površina	1.500.000,00	1.501.679,55
IV.2.	održavanje dječjih igrališta i površina namijenjenih psima s pripadajućom opremom	91.908,00	91.708,00
IV.3.	održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora	39.600,00	38.761,05
V	održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	326.414,66	317.532,97
V.1	održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa	24.500,00	24.309,93
V.2	održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i fontana, javnih slavina, uređenih izvora vode te sustava za navodnjavanje	87.784,73	87.772,39
V.3	redovito i izvanredno održavanje javnih zahoda i pisoara, kemijskih zahoda	65.000,00	58.322,66
V.4	postava i održavanje oznaka ulica, parkova, trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča, te ostalih informativno – promotivnih ploča	15.000,00	12.443,02
V.5	održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja	25.000,00	24.990,20
V.6	uređenje naselja u vrijeme blagdana	36.870,00	36.861,47
V.7	isticanje i skidanje zastava na javnim površinama	8.830,00	7.850,83
V.8	podmirivanje troškova za utrošak vode za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene (sustava za navodnjavanje, gradskih fontana, gradskih špina, javnih zahoda i tuševa)	63.429,93	64.982,47
VI	održavanje groblja	81.341,49	81.341,49
VII	održavanje čistoće javnih površina	1.500.000,00	1.499.425,27
VIII	održavanje javne rasvjete	762.000,00	665.424,75
VII.1	održavanje javne rasvjete	205.000,00	200.859,40
VII.2	podmirivanje troškova za utrošak električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene	550.000,00	457.981,46
VII.3.	mjere poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete	7.000,00	6.583,89
IX	male komunalne akcije	272.133,00	204.764,84
IX.1	Stari Grad	17.253,97	13.100,96
IX.2	Kaštanjer	17.253,97	13.589,47
IX.3	Monte Zaro	17.253,97	14.991,30
IX.4	Sv. Polikarp - Sisplac	17.253,97	8.195,36
IX.5	Veruda	17.253,97	7.259,83
IX.6	Stoja	13.323,45	8.049,09
IX.7	Nova Veruda	17.253,97	14.679,82

IX.8	Šijana	17.253,97	15.961,90
IX.9	Štinjan	17.253,97	15.597,60
IX.10	Veli Vrh	17.253,97	8.445,76
IX.11	Busoler	17.253,97	9.700,09
IX.12	Valdebek	17.253,97	17.232,30
IX.13	Arena	17.253,97	14.102,79
IX.14	Vidikovac	17.253,97	17.253,97
IX.15	Gregovica	17.253,97	16.534,58
IX.16	Monvidal	17.253,97	10.070,02
X	participativno budžetiranje - pilot projekt	81.609,06	73.334,09
	UKUPNO	8.370.015,03	8.130.335,39

KLASA:361-01/24-01/4
 URBROJ:2163-7-04-06-0317-24-2
 Pula, 12. travanj 2024.

GRADONAČELNIK
dr.sc. Filip Zoričić, prof.



Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost i vjerodostojnost.

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA

Člankom 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18 -OUSRH i 32/20) utvrđeno je da Gradonačelnik kao izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU AKTOM

Gradsko vijeće Grada Pula-Pola je na sjednici održanoj dana 21. studenog 2022. godine donijelo Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola br. 21/22), na sjednici održanoj 17. srpnja 2023. godine donijelo I Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola br. 09/23), na sjednici održanoj 15. prosinca 2023. godine donijelo II Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola br. 22/23), u daljnjem tekstu: Program.

Programom je utvrđen opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Slijedom navedenog, u nastavku je dan prikaz izvedenih radova održavanja komunalne infrastrukture i utrošenih sredstava po pojedinim djelatnostima.

III. PROCJENA POTREBNIH FINACIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU AKTA

Potrebna sredstva za realizaciju Programa utvrđena su u iznosu od 8.370.015,03 eura. Planirani izvori financiranja su sredstva komunalne naknade u iznosu od 2.510.529,75 eura, kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika – ŽUC 112.211,14 eura, prihodi od turističke (boravišne) pristojbe 315.629,00 eura, prihodi od koncesija na pomorskom dobru 150.417,59 eura, prihoda lučke uprave od naknada za vez 39.908,36 eura, prihoda šumskog doprinosa 919,00 eura, prihoda od prijevoza lomljenog kamena 13.272,00 eura, općih prihoda i primitaka 350.000,00 eura, prihoda od koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova 3.052,62 eura, te višaka: komunalne naknade 387.514,37 eura, kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika – ŽUC 10.075,14 eura, prihodi od turističke (boravišne) pristojbe 129.004,48 eura, prihoda od koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova 18.288,87 eura i prihoda od vodnog gospodarstva – Hrvatske vode 18.091,54 eura. Zaključno sa 31. prosinca 2023. godine, utrošeno je 8.130.335,39 ili 97,14 %.

Po izvorima financiranja realizacija je: sredstva komunalne naknade u iznosu od 6.492.198,97 eura (97,02%), kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika-ŽUC 179.150,99 eura (90,02%), prihodi od turističke (boravišne) pristojbe 315.629,00 eura (100%), prihodi od koncesija na pomorskom dobru 185.565,41 eura (99,19%), prihoda lučke uprave od naknada za vez 30.063,85 eura (64,72%), prihoda šumskog doprinosa 919,00 eura (100%), prihoda od prijevoza lomljenog kamena 13.272,00 eura (100%), općih prihoda i primitaka 347.509,15 eura (99,29%), prihoda od koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova 3.052,62 eura (100%), te višaka: komunalne naknade 387.514,37 eura (100%), kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika – ŽUC 10.075,14 eura (100%), prihoda od turističke (boravišne) pristojbe 129.004,48 eura (100%), prihoda od koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova 18.288,87 eura (100%) i prihoda od vodnog gospodarstva – Hrvatske vode 18.091,54 eura (100%).

Slijedom navedenog, pripremljen je predmetni nacrt Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, te molimo njegovo donošenje u predloženom tekstu.

Pripremila: Tamara Plec, voditeljica Odsjeka za komunalne poslove

p.o. PROČELNICA
Samanta Barić, univ.mag.oec