

## **Izveštaj o realizaciji projekta „Proširenja Zaobilaznice“**

Trošak izvođenja radova izgradnje proširenja ulice Prekomorskih brigada (Zaobilaznice) iz dvotračne u četverotračnu prometnicu u dužini cca. 1,1 km, a prema okončanoj situaciji izvođača radova iznosi sveukupno 35.673.374,18 kuna sa PDV-om. Navedeni troškovi uključuju radove na:

- Izgradnji proširenja ulice iz dvotračne u četverotračnu prometnicu u dužini 1,1 kilometar
- izgradnju kružnog toka,
- izgradnju oborinske odvodnje
- izgradnju javne rasvjete na navedenoj dionici,
- radove na izgradnji potpornih zidova,
- radove zaštite i prelaganja vodovodnih instalacija (magistralni cjevovod koji Pulu opskrbljuje pitkom vodom),
- radove na izmiještanju elektro instalacija i telekomunikacijskih instalacija,
- radove na izgradnji javne rasvjete od Palisine do Rizzijeve ulice i drugo,

Uz gore navedene radove na proširenju 1,1 kilometara Zaobilaznice zbog kašnjenja Hrvatskih cesta sa izgradnjom kružnoga toka u Šijani potrebno je bilo izvršiti prilagodbu prometnice. Prema okončanoj situaciji izvođača radovi izgradnje/rekonstrukcije dionice na kojoj je bilo nužno izvršiti prilagodbu radova iznose 3.450.879,97 kuna sa PDV-om.

Slijedom navedenog sami radovi na izgradnji proširenja prvog dijela Ulice Prekomorskih brigada iznose sveukupno 39.124.254,15 kuna sa PDV-om.

U sklopu pripremnih radova za izgradnju, kao i prilagodbu postojećih prometnica utrošeno je 6.711.474,85 kuna sa PDV-om u što su uključeni slijedeći radovi i usluge:

- geodetske usluge (izrade geodetskih podloga, parcelacijskih elaborata, iskolčenja)
- usluge izrade projektne dokumentacije: idejnih, glavnih i izvedbenih projekta sa troškovnicima, od čega dio projekat i za dionicu do Medulinske ceste
- usluge nadzora nad izvođenjem radova,
- usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem radova
- usluge tehnološkog nadzora i kontrolnih ispitivanja.
- izgradnja proširenja na dijelu Ulice Prekomorskih brigada (ulaz za desne skretače prema naseljima Monvidal i Kaštanjer) u sveukupnom iznosu, prema okončanoj situaciji, od 2.781.577,29 kuna sa PDV-om,

Sukladno svemu prije navedenom, a što je i potvrđeno izvješćem o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pule – Pola za 2009. godinu, sačinjenim od strane Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Pazin, utvrđeno je da su ukupni rashodi sve potrebne pripreme radove (projektiranje, geodetske usluge...), za samu rekonstrukciju Ulice Prekomorskih brigada, kao i izgradnju svu potrebne infrastrukture, te prilagodbu postojećih prometnica i postojeće infrastrukture izvršeni u sveukupnom iznosu od 45.835.729,00 kuna sa PDV-om.

Za sve detalje oko izgradnje navedene dionice, kao i uvid u službenu dokumentaciju Grada Pule, molimo Vas da se obratite u Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu Grada Pule, Forum 1, Pula, gdje će Vam biti omogućen pristup cjelokupnoj dokumentaciji.

Grad Pula