



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 361-01/17-01/47

Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-17-8

Pula, 29. ožujka 2017.

GRADSKOM VIJEĆU GRADA PULE

Predmet: Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 29. ožujka 2017. godine, donio je Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, za Grad Pulu.

Budući je člankom 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine RH br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), propisano da je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno do kraja mjeseca ožujka svake godine predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave podnijeti izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu, dostavljamo vam predmetno Izvješće.

Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Giordano Škuflić, p.o. Gradonačelnika pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Ingrid Bulian, zamjenica pročelnika, te Martina Šajina Mihovilović i Mirna Radolović, pomoćnice pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća vezano uz podneseni akt.

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Na osnovu članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” br. 07/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradonačelnik Grada Pule dana 29. ožujka 2017. godine, donosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2016. godinu

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu („Službene novine Grada Pule“ br. 16/15 i 11/16) u nastavku teksta Program, utvrđen je opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te procjenom troškova za nabavu opreme kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Programom za 2016. utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture čija se priprema za izgradnju i izgradnja planirala tijekom 2016. godine.

Ovo izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 01.01. do 31.12.2016. godine.

1. JAVNE POVRŠINE

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju javnih površina iz točke II. Programa za 2016. su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva planirana za realizaciju u 2016. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2016. godini (kn)
1.	Trg Kralja Tomislava, cca 10.000 m ² – izrada projektne dokumentacije i izgradnja	6.000.000,00	5.996.345,39
2.	Multifunkcionalno sportsko/dječje igralište u Valdebeku, cca 10.000 m ² – izgradnja	3.420.000,00	3.378.213,47
3.	Dječje igralište u Šijani (Vitasovićeve ulica), cca. 460 m ² - izgradnja	407.000,00	406.650,93
4.	Dječje igralište u Štinjanu (ulica Kaščuni), cca. 340 m ² - izgradnja	381.000,00	380.836,54
5.	Skate park u krugu CGU Rojc, cca. 770 m ² –izgradnja	562.000,00	561.854,04
6.	Multifunkcionalno sportsko igralište na Vidikovcu (kod Prilaza Monte	7.500,00	7.375,00

	Cappelletta), cca. 2.000 m ² - izgradnja		
	UKUPNO:	10.777.500,00	10.731.275,37

Troškovi u ukupnom iznosu od **10.731.275,37 kuna**, a koji se odnose na izgradnju javnih površina prema točki II. Programa za 2016., financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2016. godinu i to iz sredstava komunalnog doprinosa.

2. NERAZVRSTANE CESTE

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju nerazvrstanih cesta iz točke III. Programa za 2016. su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva planirana za realizaciju u 2016. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2016. godini (kn)
1.	Kružni tok Radićeva x Rizzijeva, cca. 280 m` – priprema	30.200,00	30.164,46
2.	Ulica Jasne Crnobori, cca 96 m' (pp, oo, jr) – izgradnja	750.000,00	624.016,99
3.	Ulica Jasne Crnobori, cca 355 m' (pp, oo, jr) – priprema	130.000,00	130.000,00
4.	Prometnice u dijelu naselja Veli Vrh: Paganorska, Bunarska, Jeromelina, Fojba, Ližnjemoro, odvojak Partizanskog puta i dr. (pp, oo, jr) – priprema	140.000,00	139.985,85
5.	Dio ulice Videlanka, cca 55 m` (pp, oo, jr) - priprema	1.000,00	830,60
6.	Labinska ulica, cca 900 m` (pp, oo, jr) - priprema	20.650,00	20.625,00
7.	Ulica Kaštanjer, cca 300 m` (pp, oo, jr) - priprema	14.650,00	14.625,00
8.	Spoj Radničke ulice s ulicom Sv. Jurja, cca 60 m` (stube, potporni zid, pp, oo, jr) - izgradnja	785.000,00	384.456,63
9.	Brunjakova ulica – ogranak 2, cca 129 m` (pp, oo, jr) – priprema i izgradnja	630.000,00	579.921,05
10.	Cesta prekomorskih brigada, cca 1.200 m` (pp, oo, jr) - priprema	1.400.000,00	203.500,00
11.	Pristupna prometnica i parkiralište u ulici Istarskog razvoda, cca. 100 m` (pp i oo) - izgradnja	528.500,00	528.177,76

12.	Pristupna prometnica Tivoli, cc. 290 m` (pp, oo, jr) - izgradnja	2.400.000,00	1.602.347,36
13.	Kupnja zemljišta za izgradnju nerazvrstanih cesta	392.500,00	360.745,19
	UKUPNO:	7.222.500,00	4.619.395,89

Troškovi u ukupnom iznosu od **4.619.395,89 kuna**, a koji se odnose na izgradnju nerazvrstanih cesta prema točki III. Programa za 2016., financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2016. godinu i to iz sredstava komunalnog doprinosa.

3. PRIJEVOZ PUTNIKA

Prema izvješću trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula, zaprimljenim dana 15.03.2017. godine pod KLASA: 361-01/17-01/47, URBROJ: 383-416-17-2, planirana i realizirana financijska sredstva za nabavu opreme za prijevoz putnika iz točke IV. Programa za 2016., a kao osnove za daljnji razvoj i poslovanje trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula, su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva planirana za realizaciju u 2016. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2016. godini (kn)
1.	Otplata kredita za kupljene autobuse	2.425.000,00	2.425.000,00
	UKUPNO:	2.425.000,00	2.425.000,00

Troškovi u ukupnom iznosu od **2.425.000,00 kuna**, a koji se odnose na nabavu opreme za prijevoz putnika prema točki IV. Programa za 2016., financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2016. godinu, i to iz sredstava prihoda od prodaje nefinancijske imovine, od naknada štete od osiguranja i iz općih prihoda.

4. NABAVA OPREME ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Prema izvješću trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. broj 313. od 16.03.2017. zaprimljenim pod KLASA: 361-01/17-01/47, URBROJ: 383-416-17-3, planirana i realizirana financijska sredstva za nabavu opreme za sakupljanje i odlaganje komunalnog otpada iz točke V. Programa za 2016., a kao osnove za daljnji razvoj i poslovanje trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o., su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva planirana za realizaciju u 2016. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2016. godini (kn)
1.	Nabava specijalnih vozila za skupljanje otpada s ugrađenom vagom, sustavom za identifikaciju spremnika i praćenje vozila	1.100.000,00	2.051.440,00
2.	Nabava opreme za selektivno prikupljanje otpada (nadzemni i podzemni kontejneri, čipovi i dr.)	1.110.000,00	1.133.440,00
3.	Gradnja i opremanje reciklažnog dvorišta	1.200.000,00	1.185.341,64
	UKUPNO:	3.410.000,00	4.370.221,64

Troškovi u ukupnom iznosu od **4.370.221,64 kuna**, a koji se odnose na nabavu opreme za sakupljanje i odlaganje komunalnog otpada iz točke V. Programa za 2016., osigurana su iz sredstava pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i iz Proračuna Grada Pule (iz općih prihoda i primitaka i prihoda od prodaje nefinancijske imovine i od naknada štete od osiguranja). Iznos od 2.051.440,00 kuna koji se odnosi na nabavu vozila predstavlja iznos koji je sufinanciran od strane Fonda (40% ukupnog iznosa), dok su preostala sredstva za istu namjenu financirana iz vlastitih sredstava poslovanja trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o.

REKAPITULACIJA

Ukupna financijska sredstva koja su realizirana u 2016. godini za objekte i uređaje komunalne infrastrukture: građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, proširenja groblja, nabavu opreme za prijevoz putnika, nabavu opreme za sakupljanje i odlaganje komunalnog otpada, iznose **21.931.81192,89 kuna**, prema slijedećem:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva planirana za realizaciju u 2016. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2016. godini (kn)
1.	JAVNE POVRŠINE	10.777.500,00	10.731.275,37
2.	NERAZVRSTANE CESTE	7.222.500,00	4.619.395,89
3.	PRIJEVOZ PUTNIKA	2.425.000,00	2.425.000,00



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

4.	NABAVA OPREME ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA	3.410.000,00	4.370.221,64
	UKUPNO:	23.835.000,00	22.145.892,90

Klasa: 361-01/17-01/47

Urbroj:2168/01-01-02-01-416-17-7

Pula, 29. ožujka 2017.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

OBRAZLOŽENJE

Člankom 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave da do kraja ožujka svake godine podnese predstavničkom tijelu izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture čija je realizacija planirana tijekom 2016. godine, a isti je objavljen u “Službenim novinama” Grada Pule br. 16/15 i 11/16.

Slijedom navedenog, molimo Vas za donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu u predloženom tekstu.

P.O. GRADONAČELNIKA
Giordano Škuflić, mag.ing.aedif.