



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
 **GRAD PULA-POLA**
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
 **CITTÀ DI PULA-POLA**
IL SINDACO

KLASA:361-01/23-01/7
URBROJ:2163-7-01-01-01-0019-23-4
Pula, 13. travnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE

PREDMET: Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne
infrastrukture za 2022. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 13. travnja 2023. godine, donio je Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, za Grad Pulu.

Budući je člankom 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine RH br. 68/18, 110/18-OURRH i 32/20), propisano da gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu i to istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave, dostavljamo predmetno Izvješće na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se dr.sc. Filip Zoričić, gradonačelnik Grada Pule, dr.sc. Ivona Močenić, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Bruno Cergnul, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Anja Ademi, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom, Martina Šajina Mihovilović, zamjenica pročelnika i Igor Bukarica, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća vezano uz podneseni akt, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK
dr.sc. Filip Zoričić, prof.



Ovo je elektronički dokument sukladan uredbi (EU) broj 910/2014.
Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika
ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost.



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

Na temelju članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj dana _____ travnja 2023. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenim novinama“ Grada Pule.

KLASA:361-01/23-01/7

URBROJ:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNICA

Marija Marković-Nikolovski

Na osnovu članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18 – OUSRH i 32/20) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” br. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13. 2/18, 02/20, 4/21 i 5/21), Gradonačelnik Grada Pule dana 13. travnja 2023. godine, donosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture
za 2022. godinu

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu („Službene novine“ Grada Pule br. 21/21, 12/22 i 25/22) u nastavku teksta Program, utvrđen je opis poslova s procjenom troškova za građenje komunalne infrastrukture na području Grada Pule, te iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Programom za 2022. utvrđeni su objekti komunalne infrastrukture čija se priprema za izgradnju i izgradnja planirala tijekom 2022. godine.

Ovo izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 01.01. do 31.12.2022. godine.

1. NERAZVRSTANE CESTE

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju nerazvrstanih cesta iz točke II. Programa za 2022. su sljedeća:

Redni broj	GRADEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)	Realizirana financijska sredstva (kn)
1.	Ulica Bože Gumbca (spoj na Ulicu Rimske centurijacije) cca. 200 m', rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje – izgradnja	2.000.000,00	1.998.673,08
2.	Valdebečki put, cca.1,3 km rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje – priprema	70.000,00	61.975,01
3.	Fažanska cesta, cca.1,6 km rekonstrukcija s izgradnjom kružnog raskrižja s nogostupima, javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom – priprema i izgradnja	35.000,00	32.500,00
4.	Šišanska cesta, cca 670 m', rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje – izgradnja	5.500.000,00	5.367.196,31
5.	43. Istarske divizije, cca 800 m', rekonstrukcija s izgradnjom novog kolektora oborinske odvodnje – priprema	188.000,00	187.950,00
6.	Ulica Sv. Felicite, cca 430 m' rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje – priprema	45.000,00	40.187,50
7.	Ulica Monte Magno, cca 383 m' rekonstrukcija s	45.000,00	40.187,50

	izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema		
8.	Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga, cca 80 m', izgradnja prometnice s javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom – priprema i izgradnja	90.000,00	85.250,00
9.	Dukićeva ulica, cca 1 km', rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	120.000,00	77.000,00
10.	Ulica sv. Polikarpa i Revelanteova ulica, cca 900 m', rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje – priprema	85.000,00	78.062,51
11.	Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu, cca 550 m', rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	100.000,00	44.750,00
12.	Kavrerski put, cca 600 m', rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	4.000,00	4.000,00
13.	Ulice Valmade i Ulica Komual, cca 2 km, rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	150.000,00	69.750,00
14.	Spojna cesta D66-Partizanski put, cca 120 m, izgradnja prometne površine, javne rasvjete i oborinske odvodnje - izgradnja	100.000,00	0,00
15.	Valdemuška ulica, cca 240 m, rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	35.000,00	28.250,00
16.	Osječka ulica, cca 270 m, rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	50.000,00	20.000,00
17.	Banovčeva ulica, cca 65 m, rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	50.000,00	49.875,00
18.	Marulićeva ulica, cca 500 m', rekonstrukcija s izgradnjom novog sustava oborinske odvodnje - priprema	45.000,00	40.231,01
19.	Trg Republike, rekonstrukcija raskrižja s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom - priprema	175.000,00	168.562,50
20.	Kupnja zemljišta za izgradnju nerazvrstanih cesta	1.500.000,00	648.199,00
	UKUPNO:	10.387.000,00	9.042.599,42

Troškovi u ukupnom iznosu od **9.042.599,42 kuna**, a koji se odnose na izgradnju nerazvrstanih cesta prema točki II. Programa za 2022., financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2022. godinu i to iz sredstava komunalnog doprinosa.

2. JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila iz točke III. Programa za 2022. su slijedeća:

Redni broj	GRADEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)	Realizirana financijska sredstva (kn)
1.	Biciklističke staze - priprema	10.000,00	6.250,00
2.	Proboj uspona na Kaštel – izgradnja	2.512.037,00	2.411.415,04
	UKUPNO:	2.522.037,00	2.417.665,04

Troškovi u ukupnom iznosu od **2.417.665,04 kuna**, a koji se odnose na pripremu i izgradnju javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila prema točki III Programa za 2022., financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2022. godinu i to iz sredstava komunalnog doprinosa i iz sredstava viška pomoći od Arheološkog muzeja Istre.

3. JAVNA PARKIRALIŠTA

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju javnih parkirališta iz točke IV. Programa za 2022. su slijedeća:

Redni broj	GRADEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)	Realizirana financijska sredstva (kn)
1.	Na raskrižju Argonautske i Rašporske ulice – izgradnja (uređenje prometne površine, postojeće kolne i pješačke površine, oborinska odvodnja na 305 m ² s ukupno 7 parkirnih mjesta)	350.000,00	282.431,14
2.	Na raskrižju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice - izgradnja (uređenje prometne površine s izgradnjom oborinske odvodnje i javne rasvjete na cca 550 m ² s ukupno 12 parkirnih mjesta)	605.000,00	603.678,82
3.	Javno parkiralište groblje Monte Giro – priprema za uređenje prometne površine s cca 115 parkirnih mjesta te izgradnjom javne rasvjete i oborinske odvodnje)	100.000,00	62.750,00
	UKUPNO:	1.055.000,00	948.859,96

Troškovi u ukupnom iznosu od **948.859,96 kuna**, a koji se odnose na izgradnju javnih parkirališta prema točki IV. Programa za 2022. godinu financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2022. godinu i to iz sredstava komunalnog doprinosa i iz sredstava prihoda od izgradnje parkirališnih mjesta.

4. JAVNE ZELENE POVRŠINE

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju javnih zelenih površina iz točke V. Programa za 2022. su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)	Realizirana financijska sredstva (kn)
1.	Dječja igrališta Veli Vrh – izgradnja dječjeg igrališta u Zahtilinoj ulici na površini 2.348 m ²	1.200.000,00	1.000.176,50
2.	Marsovo polje: 48.868,00 m ² - priprema	25.000,00	24.750,00
	UKUPNO:	1.225.000,00	1.024.926,50

Troškovi u ukupnom iznosu od **1.024.926,50 kuna**, a koji se odnose na izgradnju javnih zelenih površina prema točki V. Programa za 2022. godinu financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2022. godinu i to iz sredstava komunalnog doprinosa.

5. JAVNA RASVJETA

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju javne rasvjete iz točke VI. Programa za 2021. su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)	Realizirana financijska sredstva (kn)
1.	Odvojak Ulice Vidikovac prema vodotornju – izgradnja javne rasvjete uz pješačku stazu u dužini 70 m'	110.000,00	107.642,73
2.	Karlovačka ulica i Nobileova ulica – rekonstrukcija postojeće i izgradnja nedostajuće rasvjete u dužini 367 m'	1.245.000,00	1.121.544,47
3.	Dio ulice Ulica Šantamarina – izgradnja solarne javne rasvjete postavom 6 stupova sa solarnim panelima u dužini 110 m'	145.000,00	143.625,00
4.	Park ispred Katedrale – rekonstrukcija javne rasvjete parka i ugradnja rasvjete za osvjetljenje Katedrale u dužini 50 m'	140.000,00	128.377,00
5.	Javna rasvjeta dijela Ulice Veruda – izgradnja/proširenje rasvjete s izgradnjom razdjelnog otoka i osiguranja pješačkog prijelaza u zoni raskrižja s Ulicom Valsaline	150.000,00	148.908,79
6.	Javna rasvjeta Ulice Baližerka i Ulice Kozada – izgradnja/proširenje postojeće rasvjete u dužini 330 m'	545.000,00	542.352,64
7.	Dio Vodnjanske ulice – izgradnja 110 m' nedostajuće javne rasvjete do Paganora	185.000,00	171.693,43
8.	Skate park – priprema i izgradnja rasvjete sportskog terena	30.000,00	23.500,00

9.	Tršćanska ulica – rekonstrukcija javne rasvjete na D400 od Vodnjanske do Trga na mostu i od Trga na mostu do Kolodvorske u dužini cca 1,7 km	100.000,00	142,08
10.	Odvojak sa Šišanske – javna rasvjeta pristupa do Vile Marija u dužini od 330 m' – priprema	40.000,00	15.625,00
11.	Javna rasvjeta – odvojak Jasne Crnobori u dužini od 130 m' – izgradnja	85.000,00	74.245,25
	UKUPNO:	2.775.000,00	2.477.656,39

Troškovi u ukupnom iznosu od **2.477.656,39 kuna**, a koji se odnose na izgradnju javne rasvjete prema točki VI. Programa za 2022., financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2022. godinu i to iz sredstava komunalnog doprinosa.

6. GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju groblja i krematorija na grobljima iz točke VII. Programa za 2022. su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)	Realizirana financijska sredstva (kn)
1.	Izrada projektne dokumentacije za proširenje gradskog groblja Monte Giro u Puli	224.190,00	199.590,00
2.	Izrada projektne dokumentacije za proširenje mjesnog groblja u Štinjanu	57.500,00	0,00
	UKUPNO:	281.690,00	199.590,00

Troškovi u ukupnom iznosu od **199.590,00 kuna**, a koji se odnose na izgradnju groblja i krematorija na grobljima prema točki VII. Programa za 2022. godinu financirani su iz vlastitih sredstava poslovanja trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. Pula.

REKAPITULACIJA

Ukupna financijska sredstva koja su realizirana u 2022. godini za građenje komunalne infrastrukture: nerazvrstanih cesta, javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila, javnih parkirališta, javnih zelenih površina i javne rasvjete, iznose **16.111.297,31 kuna**, prema slijedećem:

Točka	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)	Realizirana financijska sredstva (kn)
II.	NERAZVRSTANE CESTE	10.387.000,00	9.042.599,42
III.	JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA	2.522.037,00	2.417.665,04
IV.	JAVNA PARKIRALIŠTA	1.055.000,00	948.859,96
V.	JAVNE ZELENE POVRŠINE	1.225.000,00	1.024.926,50
VI.	JAVNA RASVJETA	2.775.000,00	2.477.656,39

VII.	GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA	281.690,00	199.590,00
	UKUPNO:	18.245.727,00	16.111.297,31

7. SUSTAV GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM

Planirana i realizirana financijska sredstva za unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom iz točke VIII. Programa za 2022. su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)	Realizirana financijska sredstva (kn)
1.	Izgradnja reciklažnog dvorišta – priprema	625.000,00	625.000,00
2.	Posude i ostala oprema za selektivno prikupljanje otpada, 2 komunalna vozila	3.380.000,00	3.380.000,00
3.	Sanacija odlagališta Kaštijun	18.964.651,00	18.375.102,40
	UKUPNO:	22.969.651,00	22.380.102,40

Troškovi u ukupnom iznosu od **22.380.102,40 kuna**, a koji se odnose na unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom, a predviđeni su točkom VII. Programa za 2022., financirani su iz sredstava pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, iz sredstava pomoći Državnog proračuna, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i od naknade štete, te općih prihoda i primitaka.

U izvršenju Programa do značajnijeg odstupanja rashoda u odnosu na plan došlo je na slijedećim objektima iz razloga kako slijedi:

1. NERAZVRSTANE CESTE

9. Dukićeva ulica – po dovršetku postupka nabave i izradi idejnog rješenja, izrada idejnog projekta je prebačena za 2023. godinu
11. Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu – po dovršetku postupka nabave i izradi idejnog rješenja, izrada idejnog projekta je prebačena za 2023. godinu
13. Ulice Valmade i Ulica Komual – po dovršetku postupka nabave i izradi idejnog rješenja, izrada idejnog projekta je prebačena za 2023. godinu
14. Spojna cesta D66-Partizanski put – planirana sredstva su osigurana za praćenje investicije društva Hrvatske ceste d.o.o. za koju nije pokrenuta planirana javna nabava u 2022. godini te se građevina planira za 2023. godinu
16. Osječka ulica – po dovršetku postupka nabave i izradi idejnog rješenja, izrada glavnog projekta je prebačena za 2023. godinu
20. Kupnja zemljišta za izgradnju nerazvrstanih cesta – od planiranih sredstava utrošen dio za one postupke na kojima su okončani postupci rješavanja imovinsko pravnih odnosa

3. JAVNA PARKIRALIŠTA

1. Na raskrižju Argonautske i Rašporske ulice – realizirana sredstva sukladno stvarno izvedenim radovima

4. JAVNE ZELENE POVRŠINE

1. Dječja igrališta Veli Vrh - realizirana sredstva sukladno stvarno izvedenim radovima

5. JAVNA RASVJETA

2. Karlovačka ulica i Nobileova ulica - realizirana sredstva sukladno stvarno izvedenim radovima
9. Trščanska ulica - planirana sredstva su osigurana za praćenje investicije društava Hrvatske ceste d.o.o. i Vodovod Pula d.o.o. za koju je pokrenuta planirana javna nabava ali nije došlo do realizacije radova u 2022. godini već su sredstva planirana za 2023. godinu

5. SUSTAV GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM

3. Sanacija zatvorenog odlagališta Kaštijun – realizirana sredstva sukladno stvarno izvedenim radovima

KLASA:361-01/23-01/7

URBROJ:2163-7-01-01-01-416-23-3

Pula, 13. travnja 2023.

GRADONAČELNIK
dr.sc. Filip Zoričić, prof.



Ovo je elektronički dokument sukladan uredbi (EU) broj 910/2014.
Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika
ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost.

OBRAZLOŽENJE

I PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA

Pravna osnova za donošenje ovog akta sadržana je u članku 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18 – OUSRH i 32/20) i članku 61. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” br. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13. 2/18, 02/20, 4/21 i 5/21).

II PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA

Člankom 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 – OUSRH i 32/20) utvrđena je obveza Gradonačelnika da podnese predstavničkom tijelu izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu utvrđeni su objekti komunalne infrastrukture čija je realizacija planirana tijekom 2022. godine, a isti je objavljen u “Službenim novinama” Grada Pule br. 21/21, 12/22 i 25/22.

Slijedom gore navedenog, molimo Vas za donošenje Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu u predloženom tekstu.

III PRIJEDLOG AKTA

U prilogu se nalazi prijedlog akta.

IV FINACIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA

Za provedbu ovog akta nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu Grada Pule.

P.O. PROČELNICA
Anja Ademi, mag.fin.